




ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
за 2025 година**

Скопје, јули 2026

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" број 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.275/19, 89/22, 274/22, 208/24 и 193/25), ЈП за државни патишта доставува годишен Извештај за своето работење за претходната година до Владата на Република Северна Македонија

СОДРЖИНА:

I.	ВОВЕД.....	4
II.	ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЈПДП.....	6
III.	ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈПДП.....	19
IV.	ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА.....	25
V.	ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ	26
VI.	ИНВЕСТИЦИИ	52
VII.	ЈАВНИ НАБАВКИ.....	81

I. ВОВЕД

Јавното Претпријатие за државни патишта (во натамошниот текст: ЈПДП) е основано на 03.01.2013 со Одлука за основање број 41-10147/1 од 28.12.2012 донесена од Владата на Република Македонија, објавена во Службен Весник на РМ бр.1 од 02.01.2013 година. Претпријатието е запишано во Централен Регистар на РМ со ЕМБС 6839673 и е правен следбеник на Агенцијата за државни патишта Скопје.

Основна цел и дејност на ЈП за државни патишта е планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на патиштата и управување со државните патишта. Со тоа ЈП за државни патишта останува двигател на патната инфраструктура во Република Северна Македонија.

Надлежности на ЈПДП се:

1. Управување со државните патишта;
2. Постојано следење и контролирање на состојбите на државните патишта;
3. Преземање мерки за рационално користење на средствата наменети за државните патишта;
4. Вршење инвестициски работи од областа на државните патишта;
5. Наплата на надоместоците за користење на јавните патишта;
6. Задолжувања кај домашни и странски финансиски институции;
7. Организирање на изработка на студии и проекти за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување, заштита и наплата на патарина со право нив да ги отстапува на физички и правни лица во согласност со закон;

8. Давање на вршење работи за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на државните патишта на правни лица во согласност со Закон;
9. Предлагање одлука за започнување на постапка за давање концесија и/или други видови на јавно – приватно партнерство;
10. Издавање одобренија, одобрувања и мислења во согласност со Законот за јавните патишта;
11. Организирање активности што се поврзани со вршење на броење на сообраќај, заштита на државните патишта, катастар на државните патишта и формирање на неопходни бази на податоци;
12. Применување и користење на систем за управување со одржувањето на коловозите (PMS) и систем на управување со одржувањето на мостовите (BMS);
13. Поддршка за изградба, реконструкција и рехабилитација на патишта кои не се државни патишта, врз основа на обврски произлезени од закон.

Извештајот за работењето го опфаќа целокупното работење на Јавното претпријатие за државни патишта за 2025 година, работењето на органите на управување на ЈПДП, работењето на внатрешната ревизија, остварените финансиски резултати за 2025 година, инвестициите во проекти во патната инфраструктура во 2025 година и реализацијата на годишната програма за 2025 година, како и Јавните набавки остварени во 2025 година, во согласност со надлежностите на Јавното претпријатие за државни патишта утврдени во Законот за јавни патишта и Статутот на ЈП за државни патишта.

Согласно Законот за јавни патишта, Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2025 година, е донесена од Управниот Одбор на ЈПДП и за неа е добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

II. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЈПДП:

Органи на управување на Јавното претпријатие за државни патишта се:

- Управен одбор,
- Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење,
- Директор

1. РАБОТА НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Во текот на 2025 година беа одржани 25 седници на Управен одбор.

- Донесување на Годишна Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2025 година.
- Донесување на Одлука за утврдување на престанок на функцијата на вршител на должноста заменик Директор на Јавно претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Одлука за именување на вршител на должноста заменик Директор на Јавно претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Годишна Програма за дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2025 година.
- Донесување на Годишен План за јавни набавки на Јавното претпријатие за државни патишта за 2025 година.

- Донесување на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2025 година.
- Донесување на Одлука за висината на благајничкиот максимум за 2025 година.
- Разгледување на Барање за службено патување во странство од В.Д. Директорот на ЈПДП бр.02-1102/1 од 27.1.2025 година и донесување Решение за истото.
- Разгледување на Барање за службено патување во странство од В.Д. заменик Директорот на ЈПДП бр.02-1102/2 од 27.1.2025 година и донесување Решение за истото.
- Донесување на Програма за одржување и заштита на државните патишта за 2025 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта.
- Донесување на Одлука за распределба на средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2025 година.
- Донесување на Одлука за давање согласност за склучување на Договор за порамнување (Спогодба) до ЈВ Иса – Пелагонија.
- Одлука за изменување на Одлука за основање подружници на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Усвојување на Извештај за извршениот попис на основни средства и ситен инвентар на ЈПДП за 2024 година.
- Донесување на Одлука за отпис – расходување на основни средства за 2024 година.

- Донесување на Одлука за отпис – расходување на ситен инвентар за 2024 година.
- Усвојување на Извештајот за попис на состојбата на парични средства, побарувања, обврски и материјално работење на ЈП за државни патишта со состојба на ден 31.12.2024 година.
- Донесување на Одлука за усвојување на Годишна програма за финансирање на патна инфраструктура за 2025 година.
- Донесување на Одлука за отпочнување постапка за изнајмување деловен простор – помошни простории за потребите на ЈПДП, со распишување на Јавен повик за прибирање на понуди.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.09-2369/2 од 5.3.2025 година, поднесено од општина Бутел.
- Донесување на Одлука по Барање за донација на две кабини бр.10-986/1 од 21.2.2025 година, поднесено од МВР – Биро за јавна безбедност.
- Донесување на Одлука по Приговор против Решение од Лазов Герасим вработен во ЈПДП со бр.1141/6 од 27.2.2025 година.
- Разгледување на предлог текстот на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места на ЈПДП и донесување на Одлука за давање согласност на истиот.
- Усвојување на Годишна сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2024 година.
- Донесување на Одлука за употреба на средства остварени со работењето на ЈПДП за 2024 година.
- Донесување на Одлука за давање согласност за потпишување на писмо кон Договор со адвокатско друштво White&Case.

- Донесување на Одлука за давање на донација за помош на семејствата на загинатите и повредените лица во пожарот во Кочани.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.09-2915/2 од 13.3.2025 година, поднесено од ЈП за водоснабдување Студенчица.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.09-12604/1 од 19.11.2024 година, поднесено од општина Гази Баба.
- Донесување на Одлука за усвојување на Предлог на Годишната програма за финансирање на патна инфраструктура за Проектот Коридор 8 и Коридор 10Д за 2025 година.
- Разгледување на предлог текстот на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места на ЈПДП и донесување на Одлука за давање согласност на истиот.
- Донесување на Одлука за усвојување на Предлогот на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина).
- Донесување на Одлука за усвојување на Предлогот на Одлуката за изменување на Одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина).
- Усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈПДП за четвртиот квартал за 2024 година.
- Разгледување на Барање за службено патување во странство од В.Д. Директорот на ЈПДП за пет вработени бр.02-5238/1 од 6.5.2025 година и донесување Решение за истото.
- Разгледување и одлучување по поднесено Барање за финансиска поддршка за учество на меѓународен натпревар – олимпијада за Георги Николоски бр.02-4860/1 од 24.4.2025 година.

- Разгледување и одлучување по поднесено Барање за донација од СОС Детско село бр.02-5144/1 од 2.5.2025 година.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.10-5044/1 од 29.4.2025 година, поднесено од општина Куманово.
- Разгледување на поднесено Барање од Синдикатот на ЈП за државни патишта бр.02-5754/1 од 16.5.2025 година и донесување на Правилник за изменување на правилникот за плата и наградување на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта и Правилник за изменување на правилникот за плата и надоместоци на вработените во проектна единица за спроведување на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 и Коридорот 10Д во РСМ.
- Донесување на Одлука за разрешување на В.Д. заменик Директор на Јавно претпријатие за државни патишта.
- Донесување Одлука по Жалба бр.04-4222/8 од 8.5.2025 година против Решение за суспензија бр.04-4222/6 од подносител Роберт Пеев вработен како инкасант за наплата на патарина.
- Донесување на Одлука по Барање за донација на финансиски средства за набавка на инструмент за утврдување на квалитет на вграден бетон во мостовски конструкции од Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје, Градежен факултет – Скопје бр.02-5784/1 од 19.5.2025 година.
- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми “Национални шуми” - Скопје, согласно заклучок бр.6 од одржана 74 седница на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за пристапни патишта за пробивање во секција 2 коридор 8 Гостивар – Букојчани со вкупна количина од 1.7747м3).
- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми “Национални шуми” - Скопје, согласно заклучок бр.6 од одржана 74 седница

на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за пристапни патишта за пробивање во секција 2 коридор 8 Гостивар – Букојчани со вкупна количина од 3028,38 м3).

- Донесување на Програмата за изменување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2025 година.
- Усвојување на Извештајот за финансиското работење на претпријатието во првиот квартал од 2025 година.
- Донесување Одлука по Жалба бр.04-3743/23 од 23.6.2025 година против Решение за престанок на работен однос бр.04-3743/18 од подносител Милан Јованов вработен како инкасант за наплата на патарина.
- Донесување на План за изменување и дополнување на Годишен план за јавни набавки за 2025 година на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2025 година.
- Донесување на правилник за изменување и донесување на Правилникот за работа на Проектната единица за спроведување на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 и Коридор 10Д во РСМ.
- Донесување на Одлука за утврдување на престанок на функцијата на вршителот на должноста Директор на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Одлука за именување на В.Д. Директор на Јавно претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Одлука за именување на В.Д. заменик Директор на Јавно претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Одлука за објавување на јавен повик за склучување на договор за продажба, дистрибуција и наплата на патарина со уреди за електронска наплата за патарина (таг).

- Усвојување на Извештајот за работењето на ЈПДП за 2024 година.
- Донесување на Програма за изменување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2025 година.
- Донесување на План за изменување на Годишен план за јавни набавки за 2025 година на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Донесување Одлука по Жалба бр.04-4858/20 од 2.7.2025 година против Решение за престанок на работен однос бр.04-4858/15 од 18.6.2025 година, од подносителот Локман Зекири вработен како инкасант за наплата на патарина.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.09-1148/2 од 16.4.2025 година, поднесено од општина Велес.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.10-7268/1 од 24.4.2025 година, поднесено од општина Свети Николе.
- Барање за користење на годишен одмор од В.Д. заменик Директор на ЈПДП бр.02-9307/1 од 22.8.2025 година и донесување на Решение за истото.
- Донесување на Одлука за прифаќање на Ценовникот за плаќање на услугите на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје Ц.О. бр.02-1254/2 од 29.7.2025 година.
- Донесување на План за дополнување на Годишен план за јавни набавки за 2025 година на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Барање за користење на годишен одмор од В.Д. Директор на ЈПДП – Коце Трајановски бр.02-9949/1 од 15.9.2025 година и донесување на Решение за истото.

- Барање за користење на годишен одмор од В.Д. Директор на ЈПДП – Коце Трајановски бр.02-11602/1 од 5.11.2025 година и донесување на Решение за истото.
- Усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈПДП за втор квартал за 2025 година.
- Усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈПДП за првото полугодие за 2025 година.
- Донесување на План за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2025 година на ЈПДП.
- Донесување на Програмата за изменување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2025 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта.
- Донесување на Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈПДП за 2026 година бр.05-11773/1 од 10.11.2025 година.
- Донесување на Правилник за изменување на правилник за внатрешна организација на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Разгледување на предлог текстот на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места на ЈПДП и донесување на Одлука за давање согласност на истиот.
- Донесување на Одлука по Барање за финансиска помош од вработен Маријан Витанов бр.02-11861/1 од 13.11.2025 година.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.10-11834/1 од 12.11.2025 година, поднесено од општина Босилово.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.09-11476/1 од 31.10.2025 година, поднесено од општина Ново Село.

- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.09-8263/2 од 10.11.2025 година, поднесено од општина Крива Паланка.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.09-12079/1 од 18.11.2025 година, поднесено од општина Ранковце.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.10-12076/1 од 18.11.2025 година, поднесено од општина Велес.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.10-10747/1 од 19.11.2025 година, поднесено од општина Куманово.
- Донесување на Одлука за усвојување на Предлог на Програмата за финансирање на патна инфраструктура за Проектот Коридор 8 и Коридор 10Д за 2026 година.
- Донесување на Одлука за исплата на бонус во 2025 година.
- Усвојување на Извештајот од финансиското работење на претпријатието во третиот квартал од 2024 година.
- Донесување на Одлука по Известување бр.02-13458/1 од 24.12.2025 година, за ставање вон сила на Одлуката бр.02-12659/22 од 3.12.2025 година.
- Донесување на Одлука по Барање за гребен асфалт бр.10-10747/1 од 19.11.2025 година, поднесено КПУ Затвор Куманово.
- Донесување на Одлука по Барање за донација на финансиски средства од СОС Детско село бр.02-12887/1 од 10.12.2025 година.
- Донесување на Одлука за утврдување на престанок на функцијата на вршител на должноста заменик Директор на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Одлука за именување на вршител на должностиот заменик Директор на Јавно претпријатие за државни патишта.

- Усвојување на Програмата за изменување на Програмата за финансирање на патна инфраструктура за Проектот Коридор 8 и Коридор 10Д за 2025 година.
- Донесување на Одлука за утврдување на престанок на функцијата на вршителот на должноста Директор на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Одлука за именување на вршител на должност Директор на Јавно претпријатие за државни патишта.

2. РАБОТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Во текот на 2025 година беа одржани 26 седници на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПДП.

На седниците Надзорниот одбор ги разгледа и даде мислење и одобренија по однос на следните поважни акти и одлуки во врска со работењето на ЈПДП:

- Давање мислење на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2025 година.
- Давање одобрение на Одлуката за давање согласност за потпишување на Договор за закуп на деловен простор бр.02-14443/7 од 27.12.2024 година, донесена од Управен одбор.
- Давање мислење на Годишна програма за дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2025 година.
- Давање Одобрение на Годишниот план за јавни набавки за 2025 година на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Давање одобрение на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2025 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта.
- Давање одобрение на Одлуката за давање согласност за склучување на Договор со адвокатско друштво Three Crowns за застапување на ЈП за државни патишта пред Меѓународниот суд бр.02-1519/5 од 4.2.2025 година, донесена од Управен одбор.

- Давање Одобрение на Одлуката за висината на благајничкиот максимум за 2025 година, донесена од Управен одбор со бр.02-1090/9 од 27.1.2025 година.
- Давање одобрение на Одлуката за распределба на средствата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2025 година, донесена од Управен одбор на ден 30.1.2025 година.
- Давање одобрение на Одлуката за давање согласност за склучување на Договор за порамнување (Спогодба) до ЈВ Иса – Пелагонија за лот 2 Рехабилитација на регионален пат Р1020, делница Маврови Анови – Жировница бр.02-1519 од 30.1.2025 година, донесена од Управен одбор.
- Давање мислење на Годишна програма за дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2025 година.
- Давање Одобрение на Одлуката за усвојување на Предлогот на Годишната Програма за финансирање на патна инфраструктура за 2025 година, донесена од Управен одбор на ЈПДП на ден 12.3.2025 година.
- Давање мислење за Годишна сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2024 година.
- Давање одобрение на Одлуката донесена од Управен одбор бр.02-3218/6 од 13.3.2025 година, за давање согласност за потпишување на писмо кон Договор со адвокатско друштво White&Case.
- Давање Одобрение на Одлуката за усвојување на Предлогот на Годишната Програма за финансирање на патна инфраструктура за Коридор 8 и Коридор 10Д за 2025 година, донесена од Управен одбор на ЈПДП на ден 1.4.2025 година.
- Давање мислење за Извештајот од финансиското работење на претпријатието во четвртиот квартал од 2024 година.

- Давање мислење за Извештајот од финансиското работење на претпријатието во првиот квартал од 2025 година.
- Давање одобрение на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2025 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, донесена од Управен одбор на ден 1.7.2025 година, заведена под број 02-7468/4 од 1.7.2025 година.
- Давање Одобрение на Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2025 година на Јавното претпријатие за државни патишта бр.02-1090/7 од 27.1.2025 година, донесен од страна на Управниот одбор на ЈПДП на седница одржана на ден 1.7.2025 година, заведен под број 02-7468/8 од 1.7.2025 година.
- Давање одобрение на Одлуката за исплата на регрес за годишен одмор за 2025 година, донесена од Управен одбор на ден 1.7.2025 година, заведена под број 02-7468/9 од 1.7.2025 година.
- Донесување на Одлука за Претседател на Надзорен одбор.
- Донесување на Одлука за заменик Претседател на Надзорен одбор.
- Давање мислење за Извештајот за работењето на ЈПДП за 2024 година.
- Давање одобрение на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2025 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, донесена од Управен одбор на ден 22.7.2025 година, заведена под број 02-8280/5 од 22.7.2025 година.
- Давање одобрение на Одлука за објавување на јавен повик за склучување на договор за продажба, дистрибуција и наплата на патарина со уреди за

електронска наплата за патарина (таг), донесена од Управен одбор на ден 22.7.2025 година под број 02-8280/3 од 22.7.2025 година.

- Давање одобрение на Одлуката за прифаќање на Ценовникот за плаќање на услугите на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје Ц.О. бр.02-1254/2 од 29.7.2025 година.
- Давање Одобрение на Планот за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2025 година на Јавното претпријатие за државни патишта бр.02-1090/7 од 27.1.2025 година, донесен од страна на Управниот одбор на ЈПДП на седница одржана на ден 8.8.2025 година.
- Давање мислење на Извештајот за финансиското работење на претпријатието во вториот квартал од 2025 година.
- Давање мислење на Извештајот за финансиското работење на претпријатието во првото полугодие од 2025 година.
- Давање Мислење на Финансиски план за 2026 година бр.05-11773/1 од 10.11.2025 година.
- Давање Одобрение на Планот за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2025 година на Јавното претпријатие за државни патишта, донесен од страна на Управниот одбор на ЈПДП на седница одржана на ден 3.12.2025 година, заведен под број 02-12659/10 од 3.12.2025 година.
- Давање одобрение на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2025 година, донесена од страна на Управен одбор на ЈПДП на седница одржана на ден 3.12.2025 година, со Одлука бр.02-12659/11 од 3.12.2025 година.
- Давање Одобрение на Одлуката за усвојување на Програмата за изменување на Програмата за финансирање на патна инфраструктура за Проектот

коридорот 8 и коридорот 10Д за 2025 година, донесена од Управен одбор на ЈПДП на ден 9.12.2025 година.

- Давање мислење на Извештајот за финансиското работење на претпријатието во третиот квартал од 2025 година.
- Давање Одобрение на Одлуката за усвојување на Предлог на Програма за финансирање на патна инфраструктура за Проектот коридорот 8 и коридорот 10Д за 2026 година, донесена од Управен одбор на ЈПДП на ден 26.12.2025 година.
- Давање Одобрение на Одлуката за исплата бонус во 2025 година, донесена од Управен одбор на ден 26.12.2025 година.

3. ДИРЕКТОР НА ЈПДП

Со Јавното претпријатие за државни патишта раководи В.Д. Директор, Коце Трајановски. Истиот има заменик што го заменува и го води тековното работење на јавното претпријатие во негово отсуство.

Работата на В.Д. Директорот на ЈПДП во текот на 2025 година беше насочена кон реализацијата на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државни патишта, и грижата за законитоста во работењето и примена на прописите, статутот и другите акти на претпријатието. В.Д. Директорот работеше спроведувајќи ги одлуките и заклучоците на Управниот одбор на Јавното претпријатие, организираше и раководеше со процесот на работењето на ЈПДП, ја реализираше Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2025 година. Исто така, склучуваше договори за реализација на програмите и други договори за потребите од тековното работење на Јавното претпријатие. Редовно ги вршеше сите останати надлежности утврдени со Статутот на Јавното претпријатие, во насока на обезбедување законитост во работењето и реализација на главните цели и задачи на Јавното претпријатие за државни патишта.

III. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈПДП

Во рамките на Јавното претпријатие за државни патишта утврдени се:

- 13 посебни работни места и тоа: 5 Помошници директори и 8 самостојни советници на директорот,
- 3 самостојни одделенија, како организациони единици кои не се во рамки на Сектор, туку се под директна надлежност на Директорот на Јавното претпријатие и тоа: Одделение за внатрешна ревизија, Одделение за информатички и комуникациски технологии и Одделение за организирање и поддршка на работата на Директорот
- 7 Сектори, како организациони единици под директна надлежност на Помошник директор и 18 Одделенија во рамките на секторите и тоа:

1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ

- 1.1 Одделение за финансиско планирање, маркетинг и продажба
- 1.2 Одделение за меѓународни плаќања и следење на договори со меѓународни финансиски институции
- 1.3 Одделение за сметководство и плаќање

2. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОПШТИ РАБОТИ

- 2.1 Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријација
- 2.2 Одделение за човечки ресурси и општи работи

3. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

- 3.1 Одделение за административно-техничка поддршка за јавни набавки
- 3.2 Одделение за спроведување на постапките за јавни набавки

4. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ СО СРЕДСТВА ОД РМ

- 4.1 Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од РМ
- 4.2 Одделение за техничка подготовка и планирање со средства од РМ

5. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ СО СРЕДСТВА ОД МФИ и ЕУ ФОНДОВИ

Заради ефикасно функционирање и извршување на работите во врска со планирањето, проектирањето и изградбата и употребата на дел од Коридорот 8, Делницата: Тетово – Гостивар – Букојчани, проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан и планирањето, проектирањето и изградбата и употребата на Коридорот 10 д, делница на автопатот Прилеп – Битола како проекти од национален интерес во Јавното претпријатие, во Јавното претпријатие за државни патишта формирана е Проектна единица за спроведување на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридорот 10д (делница на автопатот Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија, која е под директна надлежност на Директорот на јавното претпријатие.

Организационата структура на Проектната единица за спроведување на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридорот 10д (делница на автопатот Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија е утврдена како:

1. ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИОТ КОРИДОР 8 (ДЕЛНИЦА: ТЕТОВО – ГОСТИВАР – БУКОЈЧАНИ И ПРОЕКТОТ ЗА АВТОПАТОТ ТРЕБЕНИШТА – СТРУГА – КАФАСАН) И КОРИДОРОТ 10 д (ДЕЛНИЦА НА АВТОПАТОТ ПРИЛЕП– БИТОЛА) ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1.1. ЕДИНИЦА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТОТ

1.2. ЕДИНИЦА ЗА ТЕХНИЧКА ИЗВЕДБА НА ПРОЕКТОТ

Вкупниот број на вработени во Претпријатието на 31 декември 2025 година изнесува 507, од кои 474 вработени на неопределено време и 33 преку Агенција за привремени вработувања до 31.12.2025. Во текот на 2025 година, во Јавното претпријатие за државни патишта работен однос засноваа вкупно 14 лица на

неопределено време, и тоа 1 лице по пат на превземање од други институции и 13 лица по пат на јавен оглас.

Просечната исплатена бруто плата во 2025 година изнесува 83.058 денар, а просечната нето плата 54.430 денари. Месечните примања на членовите на Управен и Надзорен одбор на ЈПДП изнесуваат: Претседател 18.000 денари, заменик претседател 17.000 денари, членови 15.000 денари. Како надоместок за материјални трошоци односно трошоци за користење на мобилен телефон и патни трошоци на Претседателот, Заменикот претседател и членовите на УО и НО им се плаќа месечен надомест од 2.000 денари.

Во Јавното претпријатие за државни патишта во 2025 година вкупниот број на влезни/интерни/излезни документи изнесува 67.033 од кои: 2.553 се влезни документи, 11.831 се интерни документи и 25.649 се излезни документи.

- ❖ *Табеларен приказ на бројот на влезни/интерни/излезни документи во ЈПДП за 2025 година по сектори:*

	Сектор	Влезни документи	Интерни документи	Излезни документи	Вкупно
1	Организација и развој	2	6	4	12
2	Управување и раководење	379	1686	543	2608
3	Канцелариско архивски општи и правни работи	5376	1000	1438	7814
4	Човечки ресурси	249	5823	416	6488

5	Финансиско и материјално работење	5464	88	174	5276
6	Одбрана и безбедност	0	1	0	1
7	АОП	0	1	0	1
8	Јавни набавки	473	1285	1363	3121
9	Инвестиции	3596	416	1125	5137
10	Одржување и заштита на патишта, наплата на патарина и контрола, безбедност и управување на патишта	4763	913	17411	23087
11	Внатрешна ревизија	0	14	1	15
12	ИПА	72	11	71	154
13	ИКТ	5	73	3	81
14	Проектна Единица	9174	514	3100	12788
Вкупно		29553	11831	25649	67033

IV. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Во Годишниот план за извршување на внатрешна ревизија за 2025 година планирани се 3 ревизии и тоа:

- Ревизија на системот на внатршни контроли на управување со ризици во ЈПДП
- Ревизија на реализација на договорот за градба делница Градско клучка Дреново како дел од коридорот 10 Д ИПА 2
- Ревизија по барање на Директорот. (Согласно Годишниот План за 2025, во тековната година, од страна на директорот не е побарано да се изврши одредена ревизија)

Планираните ревизии согласно Годишниот План за 2025 година за извршување на внатрешна ревизија се реализирани.

V. ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Финансиските извештаи на ЈП за државни патишта се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Правилникот за сметководство во Сл.весник на РМ бр. 159/2009 (применливи од 1 јануари 2010 година), Сл.весник на РМ бр. 164/2010 од 20.12.2010 година и Сл.весник на РМ бр. 107/2011 од 10.08.2011 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година. Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

Согласно Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, Јавното претпријатие за државни патишта е должно да води сметководствена евиденција на капиталот, средствата, побарувањата, обврските, приходите, трошоците и да го утврди финансискиот резултат од работењето по Годишната сметка.

Финансиските средства кои ЈПДП ги користи за изградба, реконструкција, одржување и заштита на јавните патишта, согласно Законот за јавни патишта се обезбедуваат од:

1. Дел од акцизата од деривати од нафта;
2. Надоместок за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса);
3. Надоместок за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина);
4. Надоместок за:
 - а) поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државните патишта,

- б) приклучување на пристапен пат на државен пат,
 - в) поставување инсталации во трупот на патот, во патниот и заштитниот појас на државен пат,
 - г) изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на државен пат надвор од населено место,
 - д) прекумерно користење на државен пат,
 - ѓ) вонреден превоз на државен пат и
 - е) штета сторена на патот и објектите на патот;
- 5. Средства од Буџетот на Република Северна Македонија;
 - 6. Заеми и кредити и
 - 7. Други приходи

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Билансот на состојба ја покажува состојбата на средствата и изворите на претпријатието на 31.12.2025 година. Билансот на состојба е статички и кумулативен преглед, кој го набљудува претпријатието во даден момент и ја прикажува состојбата на средствата, изворите и капиталот кои произлегуваат од сите активности во претпријатието од неговото основање до денот на составување на билансот. Вредностите на ставките во Билансот на состојба се искажани според нивниот износ при набавка на средството, корегирани за промените што настанале.

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. Паричните средства се состојат од денарска и девизна жиро сметка и готовина во благајна.

Побарувањата за дадени аванси се признаваат во висина на нивната номинална вредност и се состојат од дадени аванси на изведувачи.

Авансите за основни средства претставуваат средства дадени на добавувачи за набавка на основни средства и се искажуваат во висина на нивната номинална вредност.

Недвижности, постројки и опрема се евидентираат по нивната набавна вредност.

Амортизацијата на основните средства се пресметува врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот век на употреба на основните средства. Амортизација на инвестициите во тек не се пресметува се додека средствата во изградба не се активираат.

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни кредити земени од Меѓународни финансиски институции (Светска банка, ЕИБ, ЕБОР и Ексим банка) и се

искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Претпријатието има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, надоместувањето се признава како посебно средство, но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето.

во илјади денари

1 БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ОСТВ.
претходна
2024 год

ОСТВ.
тековна
2025 год

Оств. тек. /
оств. претх.
(%)

Стр. Анал.
Тек. Год. (%)

АКТИВА

Парични средства	3,421,247	2,583,487	0.76	1.34
Побарувања	327,441	41,871	0.13	0.02
Залихи	2,081	1,964	0.94	0.00
Краткорочни финансиски средства	0		0.00	0.00
Други тековни средства (ABP)	60,262	88,847	1.47	0.05
Тековна актива	3,811,030	2,716,169	0.71	1.41
Материјални средства и вложувања во недвижности	171,059,100	190,552,807	1.11	98.59
Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0.00	0.00
Нематеријални средства	4,932	6,793	1.38	0.00
Долгорочни финансиски средства	0	0	0.00	0.00
Нетековна актива	171,064,032	190,559,600	1.11	98.59
Вкупна актива	174,875,062	193,275,769	1.11	100.00
Вонбилансна актива	0	0	0.00	0.00

Краткорочни обврски	12,424,959	14,795,928	1.19	7.66
Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	34,286,196	41,232,648	1.20	21.33
Тековни обврски	46,711,155	56,028,576	1.20	28.99
Долгорочни обврски	53,446,505	53,465,174	1.00	27.66
Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	126,087	142,914	1.13	0.07
Нетековни обврски	53,572,592	53,608,088	1.00	27.74
Вкупно обврски	100,283,748	109,636,664	1.09	56.73
Капитал	5,000	5,000	1.00	0.00
Акумулирана добивка	55,029,956	60,936,383	1.11	31.53
Резерви	5,906,427	3,853,478	0.65	1.99
Ревалоризациони резерви	9,796,453	9,796,453	1.00	5.07
Добивка/ Загуба за деловната година	3,853,478	9,047,790	2.35	4.68
Вкупен капитал	74,591,315	83,639,105	1.12	43.27
Вкупно обврски и капитал	174,875,062	193,275,769	1.11	100.00
Вонбилансна пасива	0	0	0.00	0.00

Вкупната актива/пасива во Билансот на состојба во 2025 година изнесува 193,275,769,191 денари. Во однос на претходната 2024, кога изнесувала 174,875,062,164 денари, бележи зголемување од 11%. Во активата најголемо зголемување, согласно структурната и споредбената анализа, има во материјалните и нематеријалните средства и вложувања во недвижности т.е инвестициите во тек.

Во пасивата, согласно извршената структурна анализа, во однос на претходната година, евидентирано е зголемување кај тековните обврски, односно кај обврските по основ на заеми и кредити, како и кај акумулираната добивка. Дополнително, забележано е зголемување и кај краткорочните обврски.

2. БИЛАНС НА УСПЕХ

Билансот на успех ги покажува вкупно остварените приходи и расходи од работењето на ЈПДП за 2025 година и финансискиот резултат за истата година.

Во табелата што следи дадени се споредбени податоци од тековната година со претходната 2024 година и со планираните резултати за 2025 години.

во илјади денари						
2. БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВ. претходна 2024 год	ПЛАН. тековна 2025 год	ОСТВ. тековна година	Спор. анал. тек. /претх. (%)	Спор. анал. план. /тек. (%)	Структ. анал. тек. год. (%)
Приходи од продажба	6,212,204	6,900,000	6,523,506	1.05	0.95	52.06
Останати оперативни приходи	5,928,518	6,100,000	6,006,270	1.01	0.98	47.94
Вкупно оперативни приходи	12,140,721	13,000,000	12,529,776	1.03	0.96	100.00
Потрошени сировини, материјали и енергија	178,288	300,000	152,910	0.86	0.51	2.48
Трошоци за вработените	549,344	720,000	591,097	1.08	0.82	9.60
Амортизација на материјални средства	2,580,040	2,300,000	2,615,258	1.01	1.14	42.49
Останати оперативни расходи	2,502,909	2,130,000	2,796,381	1.12	1.31	45.43
Вкупно оперативни расходи	5,810,582	5,450,000	6,155,646	1.06	1.13	100.00
Добивка од оперативно работење	6,330,139	7,550,000	6,374,130	1.01	0.84	0.00
Приходи од финансирање	1,221,165	2,000,000	3,736,375	3.06	1.87	0.00
Расходи од финансирање	3,697,826	2,550,000	449,809	0.12	0.18	0.00
Добивка пред оданочување	3,853,478	7,000,000	9,660,695	2.51	1.38	0.00

Данок на добивка	0	700,000	612,905	0.00	0.00	0.00
Нето добивка / загуба	3,853,478	6,300,000	9,047,790	2.35	1.44	0.00

Во првиот дел од Билансот на успех се содржани оперативните приходи, кои изнесуваат 12,529,775,812 денари, и оперативните или општите трошоци, кои изнесуваат 6,155,645,920 денари. Нивната разлика ја дава оперативната добивка или добивка од работењето, која за тековната година изнесува 6,374,129,892 денари. Оперативната добивка во 2025 година е поголема од претходната 2024 година за 1%.

Во вториот дел ставките во најголема мера се од екстерна природа и на нив претпријатието речиси и не може да влијае. Како показател за успешноста на работењето во анализите претставува оперативната добивка, за разлика од нето добивката над која што најголемо влијание имаат курсните разлики. Добивката пред оданочување за 2025 година изнесува 9,660,695,498 денари.

3. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив за Претпријатието и доколку овие користи може веродостојно да се измерат. Приходите на Претпријатието се економски користи кои настануваат во текот на разгледуваниот период, кои произлегуваат од редовните активности на истото. Приходите на Претпријатието произлегуваат од надоместоците утврдени со Законот за јавни патишта. Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се однесуваат.


3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

во илјади денари


	ОСТВ. претходна 2024 год	ПЛАН тековна 2025 год	ОСТВ. тековна 2025 год	Спор. анал. тек. / оств. претх. (%)	Спор. анал. оств. / план. (%)	Структ. анал. тек. год. (%)
Приходи од дејноста						
Приходи регистрација	2,129,176	2,400,000	2,301,219	1.08	0.96	14.15
Приходи патарина	4,038,697	4,500,000	4,178,655	1.03	0.93	25.69
Приходи од вонреден превоз	40,657	40,000	42,303	1.04	1.06	0.26
Приход од рекламни табли, инсталации, пристапен пат, прекоп и друго	3,674	3,000	1,328	0.36	0.44	0.01
Приходи од акциза	5,345,675	6,000,000	5,400,833	1.01	0.90	33.20
Останати приходи од работењето	582,842	57,000	605,437	1.04	10.62	3.72
Вкупни оперативни приходи	12,140,721	13,000,000	12,529,776	1.03	0.96	77.03
Останати приходи						
Позитивни курсни разлики	1,218,752	1,990,000	3,512,161	2.88	1.76	21.59
Приходи од камати	2,412	10,000	224,214	92.96	22.42	1.38
Вкупно останати приходи	1,221,164	2,000,000	3,736,375	3.06	1.87	22.97
Вкупно приходи	13,361,885	15,000,000	16,266,151	1.22	1.08	100.00

Во 2025 година ЈП за државни патишта оствари приходи во вкупен износ од 16,266,150,628 денари. Вкупните остварени приходи на претпријатието се зголемени за 22% споредбено со претходната година.

Графички приказ бр.1: Приходите остварени во 2025 година споредбено со 2024 година



Графички приказ бр.2: Остварени приходи во однос на планираните приходи за 2025 година



Оперативните приходи за 2025 година изнесуваат 12,529,775,812 денари, и истите се во рамките на планираното. Оперативните приходи во претходната 2024 година изнесуваат 12,140,721,344 денари и споредбено со 2025 година, приходите во 2025 година бележат зголемување од 3%. Согласно извршената структурна и споредбена анализа, прикажана во табела бр. 3, претпријатието бележи зголемување кај сите категории на приходи

Согласно Законот за јавни патишта, во оперативните приходи спаѓаат: надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина), надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата, и други приходи кои произлегуваат од работењето.

Висината на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата, еднаш годишно, се определува во зависност од влијанието на возилото врз оштетувањето на патот. Во 2025 година од овој надоместок, остварен е приход во износ од 2,301,219,098 денари. Кај приходот од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила – патна такса, се врши намалување за износот на исплатени средства на имателите на моторни и приклучни возила со кои се врши меѓународен сообраќај. Согласно Одлуката за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса), се утврдува правото за враќање на дел од уплатениот износ сразмерно на времето што моторните и приклучните возила го поминале надвор од државата.


Висината на надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина) е определена во зависност од должината на делницата на која се наплаќа надоместокот и од категоријата на возилата. Во 2025 година овој приход изнесува 4,178,655,058 денари и истиот е за 3% поголем во споредба со претходната година.

Во други приходи од работењето влегуваат разни надоместоци што се плаќаат на магистралните и регионалните патишта, како што се надоместокот за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државен пат, приклучување на пристапен пат на државен пат, поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на државен пат, изградба и користење на комерцијални објекти на кој е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место, за прекумерно користење на државен пат, за вонреден превоз и за штета на државен пат и на објектите на патот.

Делот од акцизата од дериватите од нафта, изнесува 5,400,832,815 денари. Согласно Законот за јавните патишта овие средства се трансферираат од Буџетот на Република Северна Македонија на сметка на Јавното претпријатие најмалку четири пати годишно, во интервали од најмалку три календарски месеци.

Останатите приходи за 2025 година изнесуваат 3,736,374,816 денари. Во останати приходи влегуваат позитивните курсни разлики и приходите од камати. Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се однесуваат. Овие приходи се помали од претходната година и истите во најголема мера се од екстерна природа, и поради тоа претпријатието тешко може да ги испланира и да влијае на нивната реализација.

❖ Графички приказ бр.3: Учеството на поединечните приходи во вкупно остварените приходи за 2025 год.



4. СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ


Расходите се признаваат во билансот на успех кога се јавува намалување на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска кое може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат врз основа на нивната директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработувањето на конкретните приходи.

				во илјади денари		
4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВ. Претх. 2024 год	ПЛАН. Тек. 2025 год	ОСТВ. Тек. година	Спор. анал. тек. / претх. год (%)	Спор. анал. оств. / план. (%)	Структ. анал. тек. год. (%)
Расходи од дејноста						
Трошоци за потрошен материјал, ситен инвентар и гориво	15,730	30,000	25,735	1.64	0.86	0.39
Трошоци за енергија	162,558	100,000	127,175	0.78	1.27	1.93
Плата, надоместоци за плата и останати трошоци за вработените	549,344	720,000	591,097	1.08	0.82	8.95
Амортизација	2,580,040	2,300,000	2,615,258	1.01	1.14	39.59
Трошоци за одржување на објекти и патишта	1,660,985	1,620,000	1,839,666	1.11	1.14	27.85
Комунални и други услуги	32,278	50,000	49,117	1.52	0.98	0.74
Провизија за здруженија за технички преглед	87,974	80,000	68,792	0.78	0.86	1.04
Трансфери до ЕЛС	300,000	300,000	300,000	1.00	1.00	4.54
Банкарски трошоци	71,406	50,000	73,051	1.02	1.46	1.11


Други трошоци од работењето	350,266	200,000	465,755	1.33	2.33	7.05
Вкупно оперативни расходи	5,810,582	5,450,000	6,155,646	1.06	1.13	93.19
Останати раходи						
Камата по кредити	694,158	1,000,000	350,846	0.51	0.35	5.31
Негативни курсни разлика	3,003,668	1,550,000	98,963	0.03	0.06	1.50
Вкупно останати расходи	3,697,826	2,550,000	449,809	0.12	0.18	6.81
Вкупно расходи	9,508,408	8,000,000	6,605,455	0.69	0.83	100.00

Во 2025 година ЈП за државни патишта оствари расходи во вкупен износ од 6,605,455,131 денари. Намалувањето на вкупните расходи во однос на претходната година главно произлегува од понискиот износ на пресметани негативни курсни разлики, што е резултат на флукуациите на девизниот курс на американскиот долар, валута што претпријатието ја користи за сервисирање на обврските поврзани со изградбата на автопатот Кичево–Охрид.

❖ Графички приказ бр.4: Остварени расходи во однос на планирани расходи за 2025 година



❖ Графички приказ бр.5: Остварени расходи за 2025 година во однос на истите расходите за 2024 година




Оперативните расходи за 2025 година изнесуваат 6,155,645,919 денари. Оперативните расходи во претходната година изнесуваат 5,810,581,515 денари и истите во 2025 година бележат зголемување за 6%.

Согласно структурната анализа и процентуалното зголемување, поголемо зголемување на оперативните трошоци се бележи кај ставката за амортизација, трошоци за одржување на објекти и патишта, комунални и други услуги и слично. Кај ставката амортизација зголемувањето се должи на ставање во употреба на патишта кои до тогаш се водеа на инвестиции во тек.

Останатите расходи за 2025 година изнесуваат 449,809,211 денари. Во останати расходи влегуваат негативните курсни разлики и каматите по кредити. Вкупно останатите расходи бележат значително намалување во однос на претходната година поради намалени негативни курсни разлики. Имено, Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и известува во денари. Трансакциите во странска валута се евидентираат по важечкиот курс на странската валута на денот на трансакцијата. Извршена е пресметка на сите обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање. Најголем број од трансакциите на Претпријатието се во ЕУР и УСД. Средниот курс на еврото на 31.12.2025 година изнесува 61,4950 МКД и останува непроменет во однос на 31.12.2024 година. Од друга страна, средниот курс на американскиот долар бележи намалување, од 58,8807 МКД на 31.12.2024 година на 52,3050 МКД на 31.12.2025 година. Ова намалување на курсот на американскиот долар резултираше со значително повисоки позитивни курсни разлики, прикажани во приходите од финансирање, додека негативните курсни разлики, прикажани во расходите од финансирање, се значително пониски во споредба со претходната година.



Графички приказ бр.6: Учество на поединечните расходи во вкупните остварените расходи за 2025 год.



5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

Во овој дел од финансиското известување се претставени состојбата на поединечните материјалните и нематеријалните средства на претпријатието, споредбата на нивната состојба со претходната година, како и амортизацијата на секое поединечно средство со амортизацијата од претходната година.

5.1 Материјални средства	Градежни објекти	Патишта	Опрема	Аванси за наб. на матер. средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2025	48,273,921	156,900,051,978	326,047,876	3,226,794,132	80,603,090,530	241,104,258,437
Зголемување	-	1,370,175,985	806,478	6,851,171	20,813,325,418	22,191,159,052
Намалување	-	593,376	3,115,238	84,837,145	-	88,545,759
Салдо на 31 Декември 2025	48,273,921	158,269,634,587	323,739,116	3,148,808,177	101,416,415,948	263,206,871,730
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2025	10,049,768	69,773,082,331	262,026,158	-	-	70,045,158,257
Амортизација	185,052	- 593,376	18,835,786			18,427,462
Намалување		2,592,937,601	2,459,051			2,590,478,550
Салдо на 31 Декември 2025	10,234,820	72,365,426,556	278,402,893		-	72,654,064,269
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2025	38,039,101	85,904,208,031	45,336,223	3,148,808,177	101,416,415,948	190,552,807,461
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2025	38,224,153	87,126,969,647	64,021,718	3,226,794,132	80,603,090,530	171,059,100,180
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2024	35,663,516	140,185,074,960	305,590,565	3,267,591,789	68,012,133,072	211,806,053,902
Зголемување	12,610,405	16,714,977,018	20,964,763	110,741,489	13,408,233,791	30,267,527,466
Намалување	-		507,452	151,539,146	817,276,333	969,322,931
Салдо на 31 Декември 2024	48,273,921	156,900,051,978	326,047,876	3,226,794,132	80,603,090,530	241,104,258,437
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2024	9,864,716	67,220,653,886	241,301,768	-	-	67,471,820,370
Амортизација	185,052	2,552,428,445	21,224,145			2,573,837,642

Намалување			499,755			499,755
Салдо на 31 Декември 2024	10,049,768	69,773,082,331	262,026,158			70,045,158,257
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024	38,224,153	87,126,969,647	64,021,718	3,226,794,132	80,603,090,530	171,059,100,180
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024	25,798,800	72,964,421,074	64,288,797	3,267,591,789	68,012,133,072	144,334,233,532

5.2 Нематеријални средства	Патенти и лиценци	Софтвер	Останати средства	Вкупно
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2025	1,633,918	61,621,412	916,158	64,171,488
Зголемување		5,160,267		5,160,267
Намалување				-
Салдо на 31 Декември 2025	1,633,918	66,781,679	916,158	69,331,755
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2025	1,633,918	56,689,251	916,162	59,239,331
Амортизација		3,299,815	-	3,299,815
Намалување				
Салдо на 31 Декември 2025	1,633,918	59,989,066	916,162	62,539,146
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2025	-	6,792,613	-4	6,792,609
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2025	-	4,932,161	-4	4,932,157
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2024	1,633,918	56,609,608	916,158	59,159,684
Зголемување		5,011,804	-	5,011,804
Намалување				-
Салдо на 31 Декември 2024	1,633,918	61,621,412	916,158	64,171,488
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2024	1,633,918	50,486,730	916,162	53,036,810
Амортизација		6,202,521	-	6,202,521
Намалување				
Салдо на 31 Декември 2024	1,633,918	56,689,251	916,162	59,239,331
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024		4,932,161	-4	4,932,157
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024	-	6,122,878	-4	6,122,874

6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

Во овој дел од извештајот прикажани се долгорочните кредити на јавното претпријатие, износот на основицата на секој кредит, каматната стапка, времетраењето на кредитот, вкупно исплатениот износ и износот што преостанува да се исплати.

6. Преглед на кредити	ИЗНОС на основица	Каматна стапка	Износ на 6 месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Времетраење (од - до, Вк. години)
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ						
Регионални и локални патишта - Светска Банка	€ 69,124,920	Либор	2,390,417	€ 57,104,258	€12,020,662	15.09.2013 - 15.05.2028
Проект за рехабилитација на магионални и регионални патишта - Светска Банка	€ 50,437,699	Либор	1,482,868	€ 16,311,551	€34,126,148	15.10.2020 - 15.04.2037
Проект за подобрување и развој на патишта - Светска Банка	€ 73,000,000	Либор	1,486,821	€ 8,316,528	€64,683,472	15.11.2023 - 15.05.2043
Проект за подобрување и развој на патишта - Светска Банка - дополнителен заем	€ 15,473,743	Либор		€ 0	€ 15,473,743	15.05.2027- 15.11.2039
Коридор X патарини ЕБОР	€ 15,880,000	Либор+1	996,000	€ 14,884,000	€996,000	20.10.2015 - 20.04.2026
Програма за национални патишта ЕБОР	€ 181,000,000	Либор+1	9,045,016	€ 79,409,863	€101,590,137	20.02.2018 - 20.02.2030
Патна делница Штип - Радовиш ЕБОР	€ 64,000,000	Либор+1	3,007,709	€ 30,915,202	€33,084,798	15.03.2020 - 15.09.2030
Патна делница Кр.Паланка - Лево Баир ЕБОР	€ 10,000,000	Либор+1	385,247	€ 2,956,047	€7,043,953	15.04.2022 - 15.10.2033
Коридор VIII - патарини ЕБОР	€ 13,000,000	Либор+1	388,750	€ 2,332,500	€6,997,500	10.06.2023 - 10.12.2034

Коридор VIII - фаза I Кичево-Букрџани	€ 110,000,000	Либор+1		€ 0	€5,100,000	20.09.2026 - 20.03.2038
ТЕНТ Скопје-Блаце	€ 167,600,000	Либор+1		€ 0	€1,676,000	15.06.2026 - 15.12.2038
Вкупно долгорочни кредити ЕУР	€ 769,516,362		€ 9,182,828	€ 12,229,948	€ 282,792,414	
Кичево - Охрид	\$505,044,967	2	\$18,833,456	\$184,876,224	\$320,168,744	21.07.2019 - 21.01.2034
Кичево - Охрид дополнителен заем	\$179,694,573	2		\$0	\$101,832,613	15.10.2029 - 15.04.2044
Миладиновци - Штип	\$213,699,632	2	\$7,123,321	\$92,603,174	\$121,096,458	21.07.2019 - 21.01.2034
Вкупно долгорочни кредити УСД	\$898,439,172		\$25,956,777	\$277,479,397	\$543,097,815	
Министерство за финансии	15,992,108,687		382,334,000ден	2,192,032,781	13,800,075,906	01.01.2022 - 01.08.2039
Вкупно долгорочни кредити ДЕНАРИ	15,992,108,687		382,334,000ден	2,192,032,781	13,800,075,906	

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Промените во капиталот заклучно со 31 декември 2012 година се состојат од ревалоризациони резерви кои се пресметуваа за недвижностите, постројките и опремата заклучно со 31 декември 2012 година и остварена добивка. На 01.01.2013 година со трансформацијата на „Агенцијата“ во „Јавно претпријатие за државни патишта“ се изврши корекција на капиталот, односно основната главнина со состојба на 31 декември 2018 година изнесува 5.000.000 денари и се состои од паричен влог. Средствата се земени од салдото на сметката на Агенцијата за државни патишта во рамките на трезорската сметка и се дел од салдото на денот на отворањето на сметката на ЈП за државни патишта. Овој капитал е упишан во Централниот регистар на РМ.

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	Државен капитал	Ревалоризациона резерва	Реинвестирана добивка	Акумулирана добивка (загуба)	Добивка од тековна година	Вкупно капитал
Состојба на 1 Јануари 2024	5,000	9,796,453	3,448,047	51,581,909	5,906,427	70,737,836
Добивка/загуба за тековната година				-	3,853,478	3,853,478
Резерви (реинвестирана добивка)			5,906,427	3,448,047	(5,906,427)	3,448,047
Враќање на реинвестирана во акумулирана			(3,448,047)			(3,448,047)
Состојба на 31 Декември 2023	5,000	9,796,453	5,906,427	55,029,956	3,853,478	74,591,315
Состојба на 01 Јануари 2024	5,000	9,796,453	5,906,427	55,029,956	3,853,478	74,591,315
Добивка/загуба за тековната година				-	9,660,695	9,660,695
Резерви (реинвестирана добивка)			3,853,478	5,906,427	(3,853,478)	5,906,427
Враќање на реинвестирана во акумулирана			(5,906,427)			(5,906,427)
Корекции						-

Состојба на 31 Декември 2025	5,000	9,796,453	3,853,478	60,936,383	9,660,695	84,252,010
---------------------------------	-------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

Од дадената табела може да се види дека вкупниот капитал во 2025 година изнесува 84,252,010 денари, и истиот е зголемен за 9,660,695 денари во однос на претходната година, односно зголемен е за износот на добивката за тековната година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Извештајот за паричните текови ни ја дава целосната претстава за тековите на готовите пари во претпријатието, односно на едно место ни прикажува по кои основи претпријатието остварило готовински приливи во текот на 2025 година, а по кои основи се направени готовински одливи во истата година.

Извештајот за паричен тек е изготвен врз основа на директниот метод за пресметка на нето зголемувањето/намалувањето на паричните средства.

во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	2025	2024	промена 2025/2024
Парични примања од надоместоци	11,852,122	11,511,610	1.03
Парични примања од останати оперативни активности	114,609	77,731	1.47
Исплати на добавувачи за трошоци за основна дејност	-1,613,805	-1,302,540	1.24
Исплати за плати и надоместоци на плати	-590,304	-549,243	1.07
Исплати за останати оперативни расходи	-1,418,358	-1,396,761	1.02
Платен данок од добивка	-53,443	-398,709	0.13
Примени камати	224,214	2,414	92.90
Парични средства од оперативни активности	8,515,036	7,944,501	1.07
Дадени/наплатени заеми на други	0	0	-
Набавки на нематеријални средства	-5,160	-5,012	1.03
Набавки на недвижности, постројки и опрема	-8,974,256	-10,831,468	0.83
Дадени/оправдани аванси за основни средства, нето	77,986	40,798	1.91
Парични средства од инвестиции	-8,901,431	-10,795,682	0.82
Платени камати на кредити	-350,846	-694,158	-

Примени (отплатени) долгорочни кредити, нето	6,201,915	10,198,539	-
Отплатени кредити	-6,302,434	-6,117,957	-
Парични средства од финансиски активности	451,365	3,386,424	-
Нето зголемување / намалување на паричните текови	-837,760	535,244	(0.72)
Парични средства на почетокот на периодот	3,421,247	2,886,004	1.26
Парични средства на крајот на периодот	2,583,487	3,421,247	0.85

Во 2025 година од паричниот тек може да се види дека претпријатието има намалување на паричните текови во износ од 837,759,684 денари. Претпријатието од оперативни активности прикажува готовински приливи и истите изнесуваат 8,515,036,471 денари, и истите се поголеми од претходната година. Додека, готовински одливи претпријатието најмногу покажува во инвестициските (вложувачки) активности. Паричните средства претпријатието на крајот на годината изнесуваат 2,583,486,869 денари.

8. ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ ПОДАТОЦИ

Во овој дел од извештајот, во табела ќе бидат прикажани ставките од билансите и извештаите за 2025 година кои се битни за претпријатието и нивната споредба во однос на намалувањето/зголемувањето со претходната година.

во илјади денари

9. ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ ПОДАТОЦИ	Реализација 2024	Реализација 2025	Промена 2025/2024
Тековна актива	3,811,030	2,716,169	0.71
Тековни обврски	46,711,155	56,028,576	1.20
Вкупно приходи од дејноста	12,140,721	12,529,776	1.03
Вкупно приходи	13,361,887	16,266,151	1.22
Вкупно расходи од дејноста	5,810,582	6,155,647	1.06
Вкупно расходи	9,508,408	6,605,455	0.69
Трошоци за плата	549,344	591,097	1.08
Вкупно трошоци за кредити	694,158	350,846	0.51
Резерви	5,906,427	3,853,478	0.65
Капитал (влог, акум. добивка)	55,029,956	60,936,383	1.11
Добивка / Загуба	3,853,478	9,047,790	2.35
Вкупно материјални средства	171,064,032	190,559,600	1.11
Вкупно нематеријални средства	4,932	6,793	1.38
Вкупно средства	174,875,062	193,275,769	1.11

VI. ИНВЕСТИЦИИ


Инвестициите се преод на заштедите во капитални фондови. Во суштина, инвестициите се разликата меѓу вкупниот доход и потрошувачката во еден одреден временски период, кои се трансформираат во фиксни и обртни капитални добра. Инвестициите се вбројуваат меѓу најзначајните фактори на економскиот развој. Инвестициите т.е. капиталот се создава од домашните заштеди (акумулацијата) и позајмен капитал од странство, во форма на кредити и странски директни инвестиции. ЈПДП, капиталните средсва ги обезбедува од домашни заштеди и странски кредити.

Во табелата што следи се прикажани инвестиции од сопствени средства и инвестициите со странски кредити и инвестиции од буџетски средства остварени во 2025 година и нивната споредба со претходната година.

Годишна Програма	Програма 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Струк. Анал. 2025	Споредба 2025/2024	Оств. /план. 2025
ИНВЕСТИЦИИ	23,644,610,000	18,528,761,447	12,566,419,462	100.00%	1.47	0.78
Инвестиции од сопствени средства	5,752,110,000	3,669,110,818	4,108,732,519	32.70%	0.89	0.64
Градба и рехабилитација на државни патишта	2,762,110,000	1,093,189,784	1,919,874,166	15.28%	0.57	0.40
Салечишта и рехабилитација на мостови и тунели	100,000,000	172,895,531	56,191,177	0.45%	3.08	1.73
Осветлување и Сигнализација и опрема на патишта	100,000,000	13,248,000	115,409,729	0.92%	0.11	0.13
Сопствено учество во инвестиции од странски кредити	700,000,000	635,981,071	468,835,748	3.73%	1.36	0.91
Инвестиционно одржување	720,000,000	507,103,257	211,519,470	1.68%	2.40	0.70
Експропријација	600,000,000	542,235,906	639,881,447	5.09%	0.85	0.90
Проектирање	100,000,000	37,766,504	38,130,514	0.30%	0.99	0.38

Надзор над градежни работи	650,000,000	661,317,054	655,115,103	5.21%	1.01	1.02
Опрема и Софтвер	20,000,000	5,373,711	3,775,165	0.03%	1.42	0.27
Инвестиции од странски кредити	8,772,000,000	5,806,292,138	5,033,268,188	40.05%	1.15	0.87
Инвестиции со кредит и Грант од Светска банка	1,817,000,000	1,617,041,063	1,109,634,241	8.83%	1.46	0.69
Инвестиции со кредит од ЕБРД	2,455,000,000	838,399,660	1,683,022,425	13.39%	0.50	2.01
Инвестиции со кредит од Ексим Банка	4,500,000,000	3,350,851,415	2,240,611,522	17.83%	1.50	0.67
Инвестиции од буџетски средства	9,120,500,000	9,053,358,491	3,424,418,755	27.25%	2.64	0.38

❖ *Графички приказ бр.7: Инвестиции според изворите на финансирање*



1. ИНВЕСТИЦИИ СО СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

1.1 Градба, рехабилитација и реконструкција на државни патишта, свлечишта, мостови и тунели, осветлување и сигнализација на патиштата

- Сончев град, во должина од 4,4 км. Градежните работи комплетно се завршени. Продолжено е одобрението за градба од Министерство за транспорт, а ЈП за државни патишта ќе аплицира да изврши технички преглед и да се стави во употреба патот.
- Доизградба на регионален пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потег фабрика „Вевчанка – Здравствен дом Вевчани, општина Вевчани во должина од 1 км. Патот е завршен во декември 2020 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата и водени се постапки за добивање на Одобрение за употреба. Сеуште патот нема Одобрение за употреба.
- Изградба на регионален пат Старо Коњарево - Ново Коњарево (општина Ново Село - струмичко), во должина од 3,4 км. Патот е завршен во јуни 2020 година. Преземени се активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Реконструкција на државен пат Р2133, делница Матејче – Липково, во должина од 3,3км . Патот е завршен во април 2021 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Реконструкција на државен пат Р2133, делница Ропалце – Матејче, во должина од 2,78 км. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Реконструкција на државен пат Р1109, делница: Обиколница на Богданци, секција 1, км 0+0,000-км 2+675, во должина од 2,68 км. Градежните работи се завршени во декември 2023 година. Преземени се активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

- Изградба на експресен пат А3, Делница: Штип – Кочани, дел 1 од км 0+000 до 14+300 I ва фаза, должина 14,3 км. Патот е завршен, пуштен во привремена употреба јули 2020 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на експресен пат А3 делница Штип – Кочани, дел 2 од км 14+300 до км 28+057.44, во должина 13,75 км. Патот е завршен, пуштен во привремена употреба декември 2022 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на државен пат А4, делница: Штип - Радовиш од км -3+213.51 до км 5+066.00, во должина 8,3 км. Патот е завршен, пуштен во привремена употреба декември 2021 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на државен пат А4, делница Штип – Радовиш, поделница од Денивелиран патен јазол (ДП) Штип-Запад до ДП Штип - Југ од км 5+066 до км 7+413.49, во должина 2,4 км. Патот е завршен, пуштен во привремена употреба мај 2021 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на државен пат А4, делница Штип – Радовиш, поделница км 7+413 – км.21+120 и поделница од км 21+120 до км 28+556.63, во должина 21,15 км. Патот е завршен, пуштен во привремена употреба мај 2021 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на експресен пат А4, делница Штип – Радовиш, поделница км 28+556.83 – км 37+198.88, во должина 8,6 км. Патот е завршен, пуштен во привремена употреба мај 2021 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Магистрален пат А2 делница Крива Паланка – ГП Деве Баир поделница 2 од км 2+660.00 до км 7+964.44, во должина 5,3 км. Патот е завршен, пуштен во

привремена употреба јули 2024 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

- Проширување на вијадукт бр.4 на км 9+114,11 на магистралниот пат А2, делница Крива Паланка – Граничен премин Деве Баир. Објектот е завршен, пуштен во привремена употреба јули 2024 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Проширување на вијадукт бр.5 на км 10+692,64 на магистралниот пат А2, делница Крива Паланка – Граничен премин Деве Баир. Објектот е завршен, пуштен во привремена употреба јули 2024 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба и инсталација на електронски системи за наплатни станици во Република Македонија - Наплатна станица Демир Капија. Објектот е завршен, пуштен во привремена употреба ноември 2020 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Наплатна станица Кадрифаково на автопат А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип. Објектот е завршен, пуштен во привремена употреба јули 2022 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Наплатна станица Преод на автопат А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип. Објектот е завршен, пуштен во привремена употреба јули 2022 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба и инсталација на електронски системи за наплатни станици во Република Македонија - Наплатна станица Сопот. Објектот е завршен, пуштен во привремена употреба јули 2018 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за

употреба. Водена е постапка за Одобрение за употреба. Објектот сеуште нема Одобрение за употреба.

- Автопат Миладиновци – Свети Николе – Штип во должина од км 45+841,08 без изместување на постојни инсталации. Автопатот е завршен, пуштен во привремена употреба јули 2019 година. Водена е постапка за Одобрение за употреба. Автопатот сеуште нема Одобрение за употреба.
- Автопат А1 “Демир Капија – Смоквица” во должина од 28,2 км. Автопатот е завршен, пуштен во привремена употреба јуни 2018 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Контролен центар за надзор на тунел на Автопат Демир Капија – Смоквица помеѓу магистрален пат М-1 (Е-75 и регионален пат Р1102 општина Неготино со сообраќаен приклучок). Објектот е завршен, пуштен во привремена употреба јуни 2018 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на Автопат А4, делница ГП “Блаце” - Скопје (клучка “Стенковец”) Подделница 1 - проширување на постоен пат А4 од ГП “Блаце” до с. Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с. “Блаце”, во должина од 2,00 км. Градежните работи се завршени во декември 2024 година. Преземени се активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Докомплетирање на изградба на Автопат А4, делница ГП “Блаце” - Скопје (клучка “Стенковец”) Подделница 1 - проширување на постоен пат А4 од ГП “Блаце” до с. Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с. “Блаце”. Градежните работи се завршени во декември 2024 година. Преземени се активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

- Реконструкција со проширување на регионален пат Р1109 делница, Понов мост – влез на Богданци во должина од 4,83 км. Градежните работи се завршени во јуни 2025 година. Преземени се активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Рехабилитација и поправка на државен пат Р1301 делница, Охрид – Свети Наум, во должина од 24.30 км. Градежните работи се завршени во јуни 2025 година.
- Времена санација на мостот преку река Вардар кај Башино село. Градежните работи се завршени во јули 2025 година.
- Санација на трупот на патот Р1306, делница Прилеп-Крушево (кај Славеј), во должина од 920 м. Градежните работи се завршени во октомври 2025 година.
- Изградба на регионален пат Р2246 делница, Извор (спој со А2) – Гарски мост, во должина од 19,00км. Градежните работи се започнати во ноември 2021 година и се очекува да завршат во декември 2026 година.
- Реконструкција на делница, Струмица - Дабиле, во должина од 3,04 км. Градежните работи се започнати март 2023 година и се очекува да завршат во септември 2026 година.
- Заштита и санација на потпорен сид на Р1202 кај Бигорски во должина од 240 м. Градежните работи се започнати во февруари 2024 година и се очекува да завршат во јануари 2026 година.
- Изградба на обиколница на Тетово преку клучка Требош до Непроштено (фаза 1) во должина од 5,34 км. Градежните работи се започнати во февруари 2024 година и се очекува да завршат во мај 2026 година.
- Рехабилитација на државен пат А2 делница, Извор–Врбјани и рехабилитација на државен пат А2 делница, Ботун–Климештани во должина од 15.10 км. Градежните работи се започнати во октомври 2025 година и се очекува да завршат во октомври 2026 година.

- Рехабилитација на државен пат А2, Обиколница на Крива Паланка, во должина од 4,55 км. Градежните работи се започнати во октомври 2025 година и се очекува да завршат во февруари 2026 година.
- Санација на косина на автопат А4 делница, Миладиновци-Свети Николе-Штип (кај наплата станица Преод). Потпишан е договор во декември 2025, со рок на изведување 4 (четири) месеци по вовед во работа.
- Поставување на заштитна звучна ограда на одредени автопатски делници по должина на Коридорите 8 и 10 (покрај градот Куманово и покрај населено место Сарај) во должина од 1.166 м на Коридор 10. Градежните работи се започнати во февруари 2023 година и истата е завршена 2024 година
- Поставување на сообраќајна сигнализација и опрема на државен пат А3, делница Буково – Охрид, подделница Буково – влез во Охрид. Договорот опфаќа корекција и проширување на банкини, на еста со поголема стрмност се изработува конструкција со габиони, демонтиража и монтажа на постојна сообраќајна сигнализација и поставување на елстична одбојна ограда и др. Градежните работи се започнати во март 2023 и завршени се во мај 2024 година.
- Реализација на договорите за Одржување на ЕЕ уреди, осветлување, светлосна сигнализација и систем за осветлување, Одржување на уреди за непрекинато и резервно напојување, одржување, надградба и броење на сообраќај во времетраење од три години, одржување на GPS уреди за бројачи на возила во времетраење од три години, одржување на фискални апарати, одржување и надградба на постоечкиот електронски систем за наплата на патарина и консултативни стручни анализи и мислење, одржување на лифтови во времетраење од две години, превентивно и адаптивно одржување на систем за дигитална архива и дигитализација на документација, одржување на систем за евиденција на работно време, одржување на ПП апарати и испитување на громобранска инсталација и заштитно заземјување, одржување на систем за ПП заштита и дојава на пожар и алармен систем, одржување на клима уреди и системи за климатизација, одржување на опрема за видео надзор, одржување

на автоматски стоп рампи, одржување на оптички кабел на автопат А4, Штип – Миладиновци, изнајмување на механизација за потребите на контролен центар Неготино во времетраење од три години, одржување на опрема на систем за електронска наплата на патарина на Коридор 10, превентивно и адаптивно одржување на систем за РАМС во времетраење од две години, одржување на тунелски системи и опрема, одржување на згради и објекти. Потпишани се договори со Изведувачи.

1.2 Инвестициско одржување

Согласно Договорот за одржување склучен со ЈП Македонијат, во позицијата

1.1. Надградување и поправка на коловози во 2025 реализирани се работи на следните патни правци:

1. P1102 Маџари-Идризово-Петровец
2. P29274 Шемшово-Жилче-Лешок
3. P2247 Врска 1205 - с. Секулица
4. P2239 Танушевци-Бродец-Стенковец
5. P1104 P1104 -Куманово-транзит (Никола Тесла)
6. P2136 Орашец -Пчиња -Вак'в -Винце
7. P29277 Бељаковце-Клечовце
8. P2233 Гостивар-Чајле
9. P2231 Србиново-Железна река
10. P1105 Раброво-Дојран-гп. Грција
11. A1 Градско -Росоман- Дреново
12. P1312 Велес-Чашка-Извор
13. P1312 Превалец-Порцеланка
14. P2339 Ново Лагово- Галичани - Обршани - Бучин – Граиште
15. P2337 Спој со 1305 - с.Цер- Пуста Река
16. P1307 Стење-Коњско
17. P2243 Дрслајца - Долно Татеша - Мислодежда - Локов – Буринец
18. P1302 Берово – Смојмирово
19. P1403 Врска со А4-Радовиш-Владевци-Василево-Струмица (врска со А4)
20. P1302 Излез од Делчево
21. P2341 Делчево-Габрово
22. А4 Струмица-(робовска крстосница) -Ново Село -гран. премин Бугарија
23. P2135 кл. Преод - с. Крушица
24. P2135 Малино-Сушица
25. А4 Радовиш-Струмица

1.3 Инфраструктурни проекти

Во фаза на изработка се следниве Проекти:

- Изработка на Инфраструктурен и Основен проект за државен пат А2, Букојчани – Кичево, делница Црвевци - Кичево. Завршена е проектната документација за Инфраструктурен и Основен проект во 2023 година. Во тек е изработка на Инфраструктурен за делница, Долно Строгомиште – Црвевци.
- Изработка на проектна документација за Струмица – Валандово – Спој со А1. Склучен договор во декември 2018 година.
- Изработка на проектна документација за државен пат А3, Обиколница на Ресен. Завршена е проектната документација во 2024 година.
- Докомплетирање на постоечка проектна документација и изработка на Инфраструктурен проект за реконструкција со проширување на регионален пат Р2236, делница Свети Николе – Неокази. Склучен договор во февруари 2020 година.
- Изработка и комплетирање на проектна документација за поврзување на идниот Автопат А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип (клучка Средно Коњаре) со регионалниот пат Р2136. Склучен договор во март 2019 година.
- Изработка на проектна документација за изградба на обиколница Тетово преку клучка Требош до Непроштено. Склучен договор во јули 2021 година.
- Докомплетирање на проектна документација за проширување и подобрување на геометриските елементи на државен пат на регионален пат Р2235 делница, Никифорово – Леуново- Бунец (спојсо Р1202). Завршена е проектната документација во 2024 година.
- Изработка на проектна документација за проширување и подобрување на безбедноста во сообраќајот на државен пат Р2234, делница Кондово – Радушa -

Јегуновце и изградба на обиколница на Свиларе. Склучен договор во декември 2023 година.

- Изработка на проектна документација за изградба на државен пат Стрезимир - Луково поле - Граница со Република Косово. Склучен договор во јули 2024 година.

1.4 Експропријација

Во 2025 година се вршени исплати по основ на спогодби за експропријација, судски порамнувања, судски решенија и решенија за времени застапници во постапките за експропријација за следните проекти:

- Изградба на Автопат А2 Кичево – Охрид во должина од 56,7 км. Автопатот А2, делница Кичево-Охрид е поделен на 5 подделници. Постапката за експропријација на земјиште за главната траса, за вкупно 17-седумнаесет одлагалишта, 5-пет клучки, Денивелиран патен јазол Требениште, на Патен јазол Подмоље, Патен јазол Аеродром Св.Апостол Павле, и за 13-тринаесет стари косини е спроведена. Завршена е и дополнителната експропријација на 67 нови косини. Покрај Проектите за инфраструктура за косини, проектирани се и 8 (осум) Проекти за Девијации на локални патишта за кои постапката за експропријација е исто така целосно завршена. Почната е постапка за експропријација за 6 (шест) проекти за инфраструктура за изградба на паралелно пристапни патишта, од кои за 3 (три) проекти постапката за експропријација е целосно завршена. Паралелно со постапката за експропријација се започнати и завршени постапки за трајна пренамена на шума и шумско земјиште во градежноземјиште. Во тек се вонпарнични постапки за утврдување на надомест за експроприран имот пред Основен суд Кичево и Охрид и Апелационен суд Гостивар и Битола.

•

Проект Изградба на А1 Прилеп-Градско, делница од мост на река Раец преку ДПЈ Дреново до ДПЈ Градско (спој со А1) од км. 10+216 до км.25+477,60 во Општина Росоман и Општина Градско. Изготвени се геодетски елаборат за нумерички податоци со доказ за решени имотно правни односи и геодетски елаборат за инфраструктурни објекти за спој со А1 од км.10+216 до км.25+477,60 и аплицирано е во Министерство за транспорт, а нарачан е геодетски елаборат за нумерички податоци за Прилеп – Градско од мост на река Раец преку ДПЈ Дреново до ДПЈ Градско (спој со А1) од км.0+000 до км.10+197 Изградба на А2

делница Ранковце-Крива Паланка на ниво на експресен пат поделен во 2 лота со 10 одлагалишта, лот 1 од км 0+000 до км 10+308 и лот 2 од км 10+308 до км 25+850. Во тековната 2025 завршени се судските постапки за определување на надоместок. Пред надлежен орган МФ УИПР Крива Паланка и Агенција за катастар на недвижности запишани се експроприраните приватни парцели на име на РСМ. Постапките за пренамена на катастарските парцели на шумско земјиште во градежно се завршени, а постапката за пренамена на земјоделско во градежно земјиште е во тек.

- Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за изградба на Државен пат А2, делница Ранковце -Крива Паланка на ниво на експресен пат, секции клучка Крива Паланка и Длабочица (Страцин) за денивелиран патен јазол Ранковце. Во тековната 2025 година завршени се судските постапки за определување на надоместок пред Основен суд Крива Паланка и Апелационен суд Скопје. Постапката за пренамена на земјоделско во градежно земјиште е во тек.
- Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за изградба на Државен пат А2, делница Ранковце -Крива Паланка на ниво на експресен пат, делница Ранковце – Кр. Паланка, секција Длабочица – Кр. Паланка за косини од км.3+054.00 до км. 10+308,00, пред МФ УИПР Крива Паланка постапката за експропријација е завршена и се постапува по ВПП предмети. Пред надлежен орган МФ УИПР Крива Паланка и Агенција за катастар на недвижности запишани се експроприраните приватни парцели на име на РСМ. Постапката за пренамена на земјоделско во градежно земјиште е во тек.
- Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за изградба на Државен пат А2, делница Ранковце -Крива Паланка на ниво на експресен пат, делница Ранковце – Кр. Паланка, секција Длабочица – Страцин за косини од км.10+308.00 до км. 25+850,00, пред МФ УИПР Крива Паланка постапката за експропријација е завршена и се постапува по ВПП предмети. Пред надлежен

орган МФ УИПР Крива Паланка и Агенција за катастар на недвижности запишани се експроприраните приватни парцели на име на РСМ. Постапката за пренамена на земјоделско во градежно земјиште е во тек.

- Изградба на експресен пат А3 Штип-Кочани, прва секција од км 0,00 до км 14+300 и втора секција од км 14+300 до км 28+057,4 Постапката за пренамена на земјоделско во градежно земјиште што се води преку Министерство за транспорт е во тек.
- Изградба и реконструкција на делница Старо Коњарево – Ново Коњарево како дел од државен пат Р1402 (Р-605); Изработени се геодетски елаборат за нумерички податоци со доказ за решени имотно правни односи и геодетски елаборат за инфраструктурни објекти во функција на востановување на катастарот на инфраструктурни објекти.
- Изградба на државен пат А4, делница Штип - Радовиш. Во тек е пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште. Останати се вонпарнични постапки за предмети кои се водат во Основните судови Штип и Радовиш.
- Изградба на државен пат Р2246, делница Гарски мост-Ехловец (Извор) од км 8+223,22 до км 16+000,22. Заклучно со 2024 година постапката за експропријација е во завршна фаза. Останати се уште два предлози за експропријација и истите се уште пред МФ-Управа за имотно-правни работи во Подрачно одделение за првостепена постапка во Деабар.
- Проект за инфраструктура за проширување на магистралниот пат А2, делница Крива Паланка - Граничен премин Деве Баир, Поделница 3, Вијадукт 4, КО Узем, Општина Крива Паланка. Завршена е постапката пред Основен Суд Крива Паланка за ВПП предмети. Постапката за поделба и пренамена во градежно земјиште е во тек.
- Проект за инфраструктура за проширување на магистралниот пат А2, делница Крива Паланка – Граничен премин Деве Баир, Поделница 3, Вијадукт 5, КО Узем,

Општина Крива Паланка. Завршена е постапката пред Основен Суд Крива Паланка за ВПП предмети. Постапката за поделба и пренамена во градежно земјиште е во тек.

- Проект за инфраструктура за проширување на магистралниот пат А2, делница Крива Паланка – Граничен премин Деве Баир. Завршена е постапката пред Основен Суд Крива Паланка за ВПП предмети. Постапката за поделба и пренамена во градежно земјиште е во тек.
- Изградба на државен пат Р1109, Делница, Обиколница Богданци. Постапката за експропријација е завршена. Постапките за пренамена на катастарските парцели на шумско земјиште во градежно се завршени. Постапката за поделба и пренамена во градежно земјиште е во тек.
- Автопат А1, делница Демир Капија-Смоквица - косини. Во текот на 2025 година завршена е постапката за пренамена на земјоделско во градежно земјиште.
- Проект Понов мост Богданци, регионален пат П-1109. Постапката за експропријација е завршена. Постапките за пренамена на катастарските парцели на шумско земјиште во градежно се завршени, а постапката за пренамена на земјоделско во градежно земјиште е завршена.
- Автопат А4, делница ГП Блаце–Скопје (клучка Стенковец), Подделница 1 – проширување на постојан пат А4 од ГП Блаце до село Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с.Блаце – општина Чучер Сандево – Во тек се предмети за доуредување на предлози за експропријација кај кои имаше настанато промени во носителот на сопственост и беа се уште не се спроведени во Агенција за Катастар на недвижности и истите се пред МФ-УИПР Чаир.

Исто така постапката за трајна експропријација за дополна на Проектот за инфраструктура за патен правец А1: Автопат А4, делница ГП Блаце – Скопје (клучка Стенковец), подделница 1 – проширување на постоен пат А4 од ГП Блаце до с.Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од Автопат со клучка поврзување со локален пат до с.Блаце за косини и одлагалишта од км.0+500.00 до км.2+000,00 во КО Блаце е завршена. Во тек е постапка за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште. Се постапува по предмети за експропријација за спроведување во Агенција на катастар за недвижности.

Проектот за инфраструктура за изградба на Автопат А4, делница ГП „Блаце“ – Скопје (клучка Стенковец) - Подделница 2, од км.2+213 до Скопје (клучка „Стенковец“) општина Чучер Сандево, е во почетна фаза.

- Проект изградба на нова траса на обиколница на Тетово преку клучка Требош до Непроштено – Фаза 1 во Општина Тетово и дел од Општина Теарце и Јегуновце. Во текот на 2025 година постапката за експропријација за КО Тетово ВГ, КО Требош ВГ, КО Цепчиште ВГ, КО Порој ВГ, КО Непроштено и КО Непроштено ВГ е решена. Во завршна фаза е постапката за пренамена на земјиштето во АКН. Дополнително во тек се вонпарничните постапки кој се водат пред Основен суд Тетово
- ❖ Изградба на државен пат А2, делница Букојчани – Кичево прва фаза подделница с.Црвивци – Кичево од стационача 6+200км до стационача 12+727км општина Кичево. Постапката за експропријација е во завршна фаза.

Дополнително во тек се и вонпарничните постапки кој се водат пред Основен суд Кичево

- ❖ Измена и дополна на одобрен проект за инфраструктура за изградба на “Регионален пат Р-2138, врска на регионален пат Р-2134 со населба Сончев Град”- Постапката за експропријација е во завршна фаза.
- ❖ Реконструкција на државен пат А4 – Делница Струмица-Дабиле, Општина Струмица. Постапката за експропријација е завршена.. Во тек се вонпарнични постапки кои се водат пред Основен суд Струмица.

2. Инвестиции со странски кредити

2.1 Проекти финансирани со заем од Светска банка

Проект финансиран со средства од Светска Банка е Изградбата на нов експресен пат – делница: Ранковце - Крива Паланка, со должина од 23 км. Вкупната инвестиција за изградба на експресен пат делница Ранковце - Крива Паланка е во износ од 101 милиони евра (87 милиони евра заем и 14 милиони грант средства). Градежните работи започнаа на 23.05.2018 година и се комплетно завршени на 30.09.2025 година

2.2 Проекти финансирани од Европска банка за обнова и развој

Во 2014 година ЈПДП има склучено договор за изведба и инсталација на електронски систем за наплата на патарина прва фаза, со турската компанија Аселсан. Договорот е со вредност од 15.869.000,00 евра. Реализацијата на договорот е финансиран со заем од Европска Банка за обнова и развој.

Договорот е клуч на рака – во кој освен изведбата вклучена е и подготовка на проектна документација за секоја од предвидените наплатни станици на коридор X и оперативниот центар Петровец врз основа на која се изведени наплатните станици. Договорот предвидува и одржување на патарините во временски период од 36 месеци, по завршување на гарантниот период од 18 месеци, за секоја патарина поодделно. Со овој договор се реализирани сите предвидени наплатни станици: Романовце, Петровец и Оперативен центар Петровец, Градско, Сопот, Отовица, Демир Капија и Гевгелија. Во употреба се пуштени согласно следниов редослед: Јуни 2018 година НС Романовце, Јули 2018 година НС Сопот и НС Отовица, Февруари 2019 година НС Петровец и Оперативен Центар Петровец, Мај 2019 година НС Градско, Септември 2019 година НС Гевгелија и Ноември 2020 година НС Демир Капија. За сите горе наведени наплатни станици се добиени и употребни дозволи од страна на Министерството за Транспорт и

Врски освен за наплатните станици Сопот и Демир Капија. За добивањето на употребни дозволи и за овие наплатни станици се следат препораките, се одклонуваат забелешките од страна на МТ односно се очекува потврда за енергетска ефикасност согласно препораките на министерството за Енергетика. Сите наплатни станици пред добивањето на употребни дозволи се пуштени во употреба со времени завршни извештаи од страна на Надзорниот орган, што е во согласност со важечкиот законот за градење а се однесува на градби финасирани од Меѓународни институции и сл.

Од овој договор за реализација останува месечното одржување на наплатната станица Демир Капија кое завршува завршило во Октомври 2025 година. При изведбата на наплатните станици од коридор X извршени се неопходни измени, со цел безбедна и непречена функционалност на наплатните станици. За сите измени се изготвени проекти на изведена состојба по фази.

Со сите предвидени измени вредноста на договорот изнесува 15.772.777,91 евра без вклучен ДДВ. Вредноста е помала во однос на првичната цена во нај голема мера поради отстранување на предвидениот оптички кабел, иако се направени сите дополнителни и измени кои не ја надминуваат вредноста на предвидениот оптички кабел. Заклучо со 31.12.2024 год. со овој договор се реализирани 15,742,369.22 евра.

Кон средината на месец Декември 2020 година со Конзорциумот Аселсан – Жикол е склучен договор за изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарина на Коридор VIII и автопатот Миладиновци – Штип, фаза 2. Реализацијата на овој договор се финансира со заем од Европска Банка за обнова и развој. Вредноста на склучениот договор изнесува 12.489.356,17 евра. Заклучно за 2024 година реализирани се 8.344.777,55 евра.

Со овој договор е предвидена изведба на 2 (две) нови патарини на автопатот Миладиновци – Штип (НС Преод и НС Кадрифаков) и реконструкција на НС Миладиновци на коридор VIII.

На коридорот VIII предвидена е реконструкција на 4 (четири) наплатни станици: Глумово, Желино, Тетово и Гостивар.

Со договорот е предвидена и инсталација на фотоволтаичен систем на патарините на коридор X (Романовце, Петровец, Оперативниот центар Петровец, Градско, Сопот, Отовица, Демир Капија и Гевгелија) и погоре споменатите патарини (Миладиновци, Глумово, Желино, Тетово и Гостивар).

Во месец Јуни 2022 год. согласно овој договор пуштени се во употреба наплатните станици Преод и Кадрифаково и извршено е поврзување на двата системи на коридор VIII и X во еден централен систем. Изведбата на НС Преод и НС Кадрифаково е проследена согласно проектна документација изготвена во периодот на 2016 година – 2017 година. Во текот на изведбата на овие наплатни станици извршени се непоходи измени, со цел безбедна и непречена функционалност на наплатните станици. За сите измени се изготвени проекти на изведена состојба по фази. Наплатните станици Преод и Кадрифаково Сите наплатни станици пред се пуштени во употреба со времени завршни извештаи од страна на Надзорниот орган, што е во согласност со важечкиот законот за градење а се однесува на градби финасирани од Меѓународни институции и сл.

Во договорот за фаза 2, изведба и инсталација на електронски систем за наплата на патарина на Коридор VIII и автопатот Миладиновци – Штип предвидено е и одржување на наплатните станици со вклучени резервни делови (одржување на системски дел – електронска наплата). Резервните делови се доставени во Јуни 2022 година складирани во Оперативниот центар Петровец, а одржувањето е активно од пуштањето на наплатните станици во употреба.

За реализација на реконструкцијата на наплатните станици Миладиновци, Глумово, Желино, Тетово и Гостивар, во периодот на 2023 година се изработуваше проектна документација.

За наплатните станици Глумово и Желино од страна на Министерството за транспорт и врски во почеток на месец август 2023 година се добиени одобренија за реконструкција, односно потврди за заверка на проектна документација. Наплатните

станции Глумово и Желино во текот на 2024 година се реализираа на терен во согласност со проектната документација за која е добиена потврда од МТ.

Сите наплатни станици се пуштени во употреба со времени завршни извештаи од страна на Надзорниот орган, што е во согласност со важечкиот законот за градење а се однесува на градби финасирани од Меѓународни институции и сл.

Во моментот се изготвува проектна документација за добивање на одобрение за измени во тек на градба за наплатната станица Миладиновци, дополна на основниот проект за доградба на наплатна станица Миладиновци согласно добиеното одобрение за доградба на наплата станица Миладиновци со една дополнителна лента. Градежните активности врз основа на веќе добиено одобрение за доградба на наплатна станица Миладиновци се отпочнати во Мај 2026 година.

За наплатните станици Тетово и Гостивар се тргнуваат од овој договор, а согласно одлуката на Владата на Р.С. Македонија со бр. 41-4094/2 од 09.04.2024 година, Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за начин и систем на наплата на патарина на патниот коридор согласно Договорот за изградба на Коридор 8: Тетово – Гостивар – Букојчани и Требеништа – Струга – Кафасан делница на автопат и Коридор 10д: Прилеп – Битола делница на автопат.

Владата на Република Северна Македонија донесе Заклучок со кој го овластува Јавното претпријатие за државни патишта да воспостави затворен систем на наплата на патарина на Коридор 8: Тетово – Гостивар – Букојчани и Требеништа – Струга – Кафасан делница на автопат и Коридор 10д: делница на автопат Прилеп – Битола.

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на Проектот за магистрални патишта склучен е на износ од 181.000.000 ЕУР.

Преку овој договор се финансира изградбата на експресен пат А1, Градско – Прилеп, делница Фариш – Дреново, во должина од 10,17 км. Градежните работи се започнати во јуни 2021 година и се завршени крајот на јуни 2025 година. Патот е пуштен во употреба со позитивен извештај за привремена употреба на градбата изготвен од страна на Надзорниот инженер кој вршел надзор над изградбата во согласност со

важечкиот Закон за градење, и се однесува на градби финансирани од Меѓународни организации. Преземени се активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

Рехабилитација со проширување на автопат A1, делница Петровец – Катланово (лев и десен коловоз), во должина од 5,37 км. Градежните работи се започнати во 2020 година, а рокот за завршување е јули 2021 година. Поради слабиот прогрес на работите Договорот е раскинат. Во фаза на изработка е нов тендер за докомплетирање на работите. Избран е нов Изведувач, а градежните работи се започнати во декември 2022 година и се очекува да завршат до крај на јуни во 2024 година, , суштински работите беа завршени во јуни 2024 година, но поради појава на оштетувања на завршниот слој на коловозот поради истурање на бела пршката материја на коловозот не е направен технички прием, се очекува работите да бидат целосно завршени по санирање на коловозот во август 2025 година.

Договор за заем со Европска Банка за обнова и развој за финансирање на автопатска делница Кичево – Букојчани, во должина од 10 км е склучен во декември 2021 година во вредност од 110 милиони евра заем и 19,85 милиони евра грант од WBIF. Во текот на 2022 година е избрана техничка помош согласно правилата на Европска Банка за обнова и развој и Договорот е завршен на крајот на наавгуст, 2024 година со достава на финалната фактура за извршените услуги.

Во декември, 2025 повторно е објавен оглас за набавка на консултански услуги за техничка помош согласно правилата за избор на консултанти со отворен тендер во две фази со претквалификација. Изготвена е нова проектна задача која ги рефлектираше статусот на избор на изведувач и надзор на изведбата кои беа во постапка за целата делница и двете претходно предвидени фази.

Во 2023 година се распишани тендери за избор на надзор за целата делница и изведувач за делницата од км 6+200 до км 12+727. Во декември, 2024 година Извештајот од евалуација на апликациите за претквалификација за градежни работи е доставен на одобрување до ЕБРД. Од страна на менаџерскиот тим во соработка со ЕБРД донесена е одлука избор на изведувач да се врши за целата должина на делницата, по што Постапката за претквалификација е прекината и на 31.01.2025 година објавен е повик за поднесување на апликации за изградба на целата должина на делницата, од км 2+500 до км 12+727. Апликациите беа доставени на 10.04.2025 година. Евалуацијата на апликациите е завршена и на 28.07.2025 поканети се сите претквалификувани апликанти да достават понуди за избор на изведувач. Понудите беа доставени на 08.10.2025 година и во тек е евалуација на понудите.

Во јануари 2024 година е склучен Договор за Изработка на техничка документација на ниво на Основен проект за државен пат А2, делница Букојчани-Кичево, втора фаза подделница Долно- Строгомиште- Црвивци, -Должина на трасата - од км 1+223.05 до км 6+200,00 вкупно = 4.976.95 m . Договорот е завршен на 30 септември 2025 година.

Постапката за избор на надзор над изградбата на делицата Кичево-Букојчани со ревидирана проектна задача која ги вклучува и двете фази на изградба во една постапка, а промените се вклучени во проектната задача за надзор, е започнат по одобрената проектна задача од страна на ЕБОР на 07,11,2025 година и апликациите од заинтересираните фирми за надзор се примени на 22,12,2025 година. Во тек е евалуација на пристигнатите апликации и рангирање на кратка листа на подобни апликанти за надзор на кои ќе им се достави тендерската документација за поднесување на технички и финансиски понуди. Постапката се одвива низ меѓународен отворен теднер во 2 фази со претквалификација.

Договор за заем со Европска Банка за обнова и развој за финансирање на автопатска делница за Скопје - Блаце втора делница, во должина од 10,5 км е склучен

во јули 2022 година во вредност од 167,6 милиони евра . За изградба на оваа делница одобрен е ВБИФ грант во износ од 30,8 мил. ЕУР. Во текот на 2023 година е избрана техничка асистенција согласно правилата на Европска Банка за обнова и развој. Изведувачот е избран и во тек е припрема на Договор со Изведувач.

Постапката за избор на надзор над изградбата на делницата Скопје-Блаце е започната на 16.05.2025 година, со претходно одобрување на проектната задача за избор на подобен надзорен орган со објава на оглас за претквалификација на подобни консултанти за надзор по правилата на ЕБОР (меѓународен отворен тендер во 2 фази со претквалификација) со рок на достава на апликации по објавените критериуми од 45 дена, до 23.06.2025 година. Пристигнатите апликации од 12 апликанти се евалуирани и конечната листа на 6 претквалификувани апликанти е одобрена од ЕБОР на 26.11.2025 по што се доставени официјални известувања до претквалификуваните и одбиените. Во тек е жалбената постапка до второстепената комисија за жалби на ЕБОР.

3. Проекти финансирани од Кинеската Ексим Банка

Договорот за изградба на патна делница Кичево – Охрид број 08-9012/1 од 12.11.2013 година е склучен помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта како инвеститор и изведувачот Sinohydro Corporation Limited, со рок за завршување на работите до 29.01.2018 година. Вредноста на договорот е 598.074.670,03 евра, од кои 90% се обезбедени со заем од Ексим банка и се исплаќа во УСД и 10% од инвеститорот во МКД. Во текот на мај 2014 година отпочната е изградбата на автопатот Кичево – Охрид како дел од Коридор 8, со должина од 56,7 км.

Потпишан е Анекс бр. 1 кон Договорот за продолжување на рокот до 30.06.2021 година,

Анекс бр.2 кон договорот за искористување на преостанатите средства од Основен договор по неопходен редослед на изведување на работите и оформување на функционални целини до обезбедување дополнителни средства ,

Анекс бр. 3 кон Договорот за дополнителни работи кои се нужни и неопходни за целосно завршување на проектот во вредност од 186.786.869,96 евра,

Анекс бр. 4 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид на 12.02.2020 год.

Анекс бр. 5 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид на 21.12.2021 год.

Анекс бр. 6 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид на 12.04.2024 год., односно 16.04.2024 год., односно 02.05.2024 год.

Анекс бр. 7 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид во септември 2024 год.

Анекс бр. 8 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид во март 2026 год. за дополнителни работи кои се неопходни за завршување на проектот во вредност од 204.912.750,05 евра

Пробиени се околу 100 од трасата (пристапни патишта и дел е полн профил на траса). Се работи на земјани работи (ископ и насип, изработка на клинови кај вијадуктите и пропустите, и др.), конструкциите на сите мостови и вијадукти се завршени.

Асфалтирано е со прв и втор слој од асфалт со ширина на коловоз од 10.25м. и од 7.75м.:

- Подделница 1 - вкупно изведен BNS (два слоја $d=14\text{cm}$): $131.734,25\text{ m}^2$ - 61,65%; вкупно изведен AC (еден слој $d=6\text{cm}$): $77.650,00\text{ m}^2$ - 72,67%;

- Подделница 2 - вкупно изведен BNS (два слоја $d=14\text{cm}$): $85.690,00\text{ m}^2$ - 55,81%;

- Подделница 3 - вкупно изведен BNS (два слоја $d=14\text{cm}$): $235.709,00\text{ m}^2$ - 100,00%; вкупно изведен AC (еден слој $d=6\text{cm}$): $235.709,00\text{ m}^2$ - 100,00%;

- Подделница 4 - вкупно изведен BNS (два слоја $d=14\text{cm}$): $185.527,50\text{ m}^2$ - 71,27%; вкупно изведен AC (еден слој $d=6\text{cm}$): $133.793,25\text{ m}^2$ - 51,40%;

- Подделница 5 - вкупно изведен BNS (два слоја $d=14\text{cm}$): $210.391,50\text{ m}^2$ - 100,00%; вкупно изведен AC (еден слој $d=6\text{cm}$): $210.391,50\text{ m}^2$ - 100,00%;

Тунелот е пробиен, примарната конструкција и секундарната конструкција се завршени, вкупно 4011м'. Каналите за електрика и полимерните канали за опасни материи се комплетно завршени. На влезот на левата тунелска цевка завршени се сите три таложници според проектот.

Во моментот се изведуваат работи на: Електрика и вентилација во тунел и уредување на потртали за влез и излез на Тунел.

Вкупниот прогрес на градежните работи во тунел изнесува 100 %.

На почеток на месец септември 2019 година потпишан е Договор за Докомплетирање на проектна документација за Автопат Кичево - Охрид. Рок за проектирање: 12 месеци до септември 2020 година.

Доставен е допис од EXIM Bank за продолжување на рокот за повлекување на средства од кредитот по Основниот договор за Изградба на Автопат А2, делница Кичево - Охрид, кој рок истече на 14.02.2019 година и истиот се продолжува со краен рок на повлекување на средствата до 31.12.2021 година.

Исто така од EXIM Bank одобрени се дополнителни средства (во износ од 186.786.869,96 евра) согласно Анекс бр.3 за Изградба на Автопат А2, делница Кичево – Охрид кои се неопходни за завршување на изградбата на Автопат А2, делница Кичево – Охрид.

Проблеми:

Нестабилност на косините: Во изминатиот период се појавија нестабилности кои се манифестираат во форма на свлечишта на 13 зони на поделница 1, 2 , и 4.

Во моментот се извршуваат дополнителни геомеханички истраги кои се во завршна фаза и врз основа на нив се врши проектирање на основни проекти за стабилизација.

Целокупната проектна документација е изработена и позитивно ревидирана и предадена на Изведувач за реализација. Изведувачот отпочна со реализација на терен и активно се работи

Дислокација на надземни и подземни инфраструктурни објекти (далеководи, телефонски кабли, водоводни инсталации и сл.)

Дислокација на индивидуални станбени и стопански објекти кои се сечат со трасата на Автопатот.

Во тек е постапка за експропријација на веќе одобрени одлагалишта

Во тек се постапки за експропријација за паралелно пристапните патишта кои се во завршна фаза

Неусогласености помеѓу проектната документација и состојбата на терен – со докомплетирање на проектната документација оваа состојба е надмината.

Реализирано заклучно со IPC 89-2 (Март 2026) = 637.169.162,57 евра.

4. Инвестиции со буџетски средства

4.1 Проект за Изградба на Коридор 8 на ниво на автопат, делница Тетово – Гостивар – Букојчани и Требениште – Струга – Кафасан и Коридор 10д на ниво на автопат, делница Прилеп - Битола

Договор е склучен помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и Министерството за транспорт и врски во име на Владата на Република Северна Македонија и стратешкиот партнер Бехтел Енка УК 2 Лимитед со регистрирано седиште на адреса: 2 Лејксајд Драјв, Парк Ројал, Лондон, NW10 7FQ, Обединетото Кралство коешто работи преку БЕХТЕЛ ЕНКА УК 2 ЛИМИТЕД – Подружница во Северна Македонија, Скопје за Проектот за изградба на Инфраструктурен коридор 8 (Проект делница: Тетово - Гостивар - Букојчани и Требеништа - Струга - Кафасан автопатска делница) и Коридор 10 г (Автопатска делница Прилеп - Битола) во Република Северна Македонија.

Почеток на изградба: март 2023 година.

Рок за изградба: јануари 2028 година.

Изведувач на Проектот: БЕХТЕЛ ЕНКА УК 2 ЛИМИТЕД.

Надзор и правен и трансакциски советник за изградба: Група понудувачи ИРД, Ептиса, Електра Солушнс и Евро консалтинг.

Буџет: Проектиран буџет 1.319.028.678,00 евра (согласно Договорот).

Статус: Во 2024 година се одвиваа следните активности

Делница 1 (Тетово -Гостивар)

Подготовка на целокупна проектна документација (проектирање, ревизија, проекти за дислокација на инсталации (водоводни линии, линии за наводнување, канализациони мрежи, телекомуникациски инсталации, високонапонски електрични линии)).

Континуирано се вршеше мобилизација човечки ресурси, механизација, и се што е неопходно.

Во дел на главната траса активно се изведуваат земјени работи и започната е подготовка на изградбата на автопатската делница и пристапните патишта. Се работи на расчитување на трасата, дислокација на каналите за наводнување и комуналните инсталации (електрична енергија, телекомуникациски кабли, водоводни мрежи и друго).

Заклучно со декември 2025 година, се обезбеди непречена работа на 13 километри од планираните 17,5 километри за оваа Делница.

Делница 2 (Гостивар-Букојчани)

Подготовка на целокупна проектна документација (проектирање, ревизија, проекти за дислокација на инсталации (водоводни линии, линии за наводнување, канализациони мрежи, телекомуникациски инсталации, високонапонски електрични линии)).

Во континуитет се изведуваат градежни активности на терен и очигледен е напредокот во земјените работи и изградбата на објектите на трасата. Се уште се работи на пробивање на трасата за подготовка на изградбата на патот и се расчистува на вегетација, се отстранува хумусен слој, се вршат дислокации на инсталациите. Во дел на главната траса се врши голем ископ (км 7+500) со минирање каде што е поставена дробилка (км 7+000) што произведува агрегат за подлога. Бетонската база на км 6+500 беше ставена во функција и произведува бетон. На Делница 2 изведена е база за префабрикувани и бетонски елементи за вградување во мостовите и изведба на асфалтна база.

Во континуитет се вршат градежни активности на мостовите (ископи за темели, армирање, оплатирање и бетонирање). Мостот означен како објект B0070 кој започнува некаде на 7 км од Делницата 2 е во завршна фаза. Се работеше на изведба на надпатници, подпатници, пропусти и градежни активности за заштита на косини.

Заклучно со декември 2025 година, се обезбеди непречена работа на 9,6 километри од планираните 30.3 километри за оваа Делница

На територијата на делница 2 поставен е камп со капацитет од околу 1200 лица.

Се поставуваа и се одржуваат времени режими на сообраќај.

Делница 3 (Требеништа- Струга- Кафасан):

Постапката за изработка на Стратешка оценка на животната средина (СОЖС) и Оценка на влијанието врз животната средина и општеството (ОВЖССА) за Делница 3 се во тек.

Делница 4 (Прилеп – Битола)

Подготовка на целокупна проектна документација (проектирање, ревизија, проекти за дислокација на инсталации (водоводни линии, линии за наводнување, канализациони мрежи, телекомуникациски инсталации, високонапонски електрични линии)).

Се вршеше расчистување на вегетација, отстранување на хумусен слој и останати земјените работи на дел од главната траса,.

Од градежните работи се вршеше армирање и бетонирање на мостови, надпатници, подпатници, и се изведуваа цевasti и кутиести пропусти.

Се работеше континуирано на оспособување на времените објекти од кампот за нивно правилно функционирање и се поставуваат сите неопходни инсталации и заштити за обезбедување. Се копаа ровови за поставување на инсталации, на подигнатите времени објекти и се завршуваа градежно- занаетчиските активности.

Активности за отстранување на неексплодирани експлозивни средства за што се добија Сертификати за успешно отстранување на истите за еден дел од вкупната површина. Се вршеше и археолошко рекогносцирање на дел од трасата за која постоеја информации дека се потенцијални археолошки наоѓалишта. На останатиот простор во континуитет проложуваат да се вршат активности.

На Делница 4 изграден е камп за привремено сместување на 750 лица. Изведена бетонска база за подготовка и префабрикување на бетонски елементи за вградување во објектите.

Заклучно со декември 2025 година, се обезбеди непречена работа на 22 километри од планираните 40 километри за оваа Делница.

Се поставуваа и се одржуваат времени режими на сообраќај.

Статусот на процесот на експропријација на земјиштето по сите делници заклучно месец декември е како што следува:

Назив на делница	Вкупно за експропријација	Завршени	Во постапка
Тетово -Гостивар (1)	939	760	179
Гостивар-Букојчани (2)	1364	1079	285
Прилеп-Битола (4)	1263	1204	59
СЕ ВКУПНО:	3566	3043	523

Парцелите се однесуваат на должина од:

Делница 1 Тетово – Гостивар: 17,50km

Делница 2 Гостивар – Букојчани: 14,70km

Делница 4 Прилеп – Битола: 29,25km

Заклучно со крајот на 2025 година, исплатени се вкупно 147.020.483,34 евра односно 9.053.358.491 денари кон изведувачот на работите БЕХТЕЛ ЕНКА УК 2 ЛИМИТЕД.

2 ЈАВНИ НАБАВКИ

Јавните набавки на ЈПДП во текот на 2025 година се вршеа согласно усвоениот План за јавни набавки, кој поради новонастанати потреби, во текот на годината беше изменет и дополнет четири пати.

Во текот на 2025 година ЈПДП спроведе постапки за следните јавни набавки, за кои има склучени договори:

Ред. Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Вредност на договор со ДДВ склучени по постапки во 2025
1	Времена санација на мостот преку река Вардар кај Башино село	29.045.170,18
2	Колективно осигурување на вработените, каско осигурување на возила, осигурување од автоодговорност и осигурување на имот (недвижности и опрема)	4.101.882,00
3	Одржување на компјутери и компјутерска опрема за 2 дела – 2 договора	7.080.000,00
4	Надзор за изградба на клучки и пристапни патишта на експресен пат А2, делница Крива Паланка - Страцин (Чатал)	10.549.200,00
5	Поштенски услуги	600.000,00
6	Надзор за доизградба на градежните работи за изградба на автопат А2 делница, Кичево - Охрид	402.219.413,00
7	Рехабилитација на државен пат А2, обиколница на Крива Паланка	80.843.816,43
8	Надзор за рехабилитација на државен пат А2, обиколница на Крива Паланка	2.938.200,00
9	Одржување на оптички кабел и комуникациска опрема	5.900.000,00
10	Консултативни стручни анализи и мислења при проектирање, изградба и одржување на државните патишта во РСМ, стручни консултации при припремни работи за изработка на техничка документација, стручни консултации при изработка на техничка документација, ревизија на изработената техничка документација, давање на консултативни стручни мислења и анализи при градењето, надградбата - рехабилитацијата на коловозните конструкции на патиштата и објектите на нив и по потреба да врши	70.797.168,00

	контролни геомеханички, асфалтни и бетонски испитувања	
11	Дигитални сертификати	206.665,00
12	Изработка на проектна документација за изградба на обиколница на Кавадарци	49.300.400,00
13	Изработка на основен проект за санација на пропуст на магистрален пат АЗ, делница Македонска Каменица – Делчево, стационажа 296+185	3.858.600,00
14	Електрична енергија за 2 години	413.000.000,00
15	Изработка на техничка документација Сообраќаен проект на државен пат Р1208 делница Охрид-Струга-Радожда (30км)	3.522.300,00
16	Изработка на техничка документација Сообраќаен проект на државен пат Р1302 делница Дабиле-Берово	5.829.200,00
17	Санација на потпорни сидови кај потпатник на државен пат А2, обиколница Скопје на км. 21+840 до км. 21+987	18.486.234,00
18	Одржување на тунелски системи и опрема (дел 4)	4.130.000,00
19	Надзор за доизградба на градежни работи за изградба на експресен пат А1, Градско - Прилеп, делница Фариш - Дреново	12.390.000,00
20	Надзор за поставување на заштитна звучна ограда на одредени автопатски делници по должина на коридорите 8 и 10 (н.м. Ржаничино, н.м. Илинден и н.м. Катланово)	4.124.100,00
21	Рехабилитација на државен пат А2 делница, Извор - Врбјани и рехабилитација на државен пат А2 делница, Ботун - Климентови	401.575.192,00
22	Вода за пиење	2.169.430,00
23	Елаборат за усогласување со европска регулатива за патна такса	1.722.800,00
24	Микробранови транспондери (TAG) за електронска наплата на патарина	70.469.600,00
25	Рехабилитација на државен пат А1 делница, Гевгелија - Граничен премин со Република Грција	91.717.282,00
26	Објавување на огласи во дневни весници (3 весници, 3 договори)	708.000,00
27	Одржување клима уреди и системи за климатизација	9.440.000,00
28	Одржување на лифтови	944.000,00
29	Систематски преглед	3.500.000,00

30	Одржување и сервисирање на фотокопири и принтери	708.000,00
31	Рамковна спогодба за санација на горниот строј на мостови на државните патишта на 2 години	141.600.000,00
32	Технички прегледи и периодични испитувања на опрема во потенцијално експлозивни атмосфери	2.360.000,00
33	Надзор за рехабилитација на државен пат А1 делница, Гевгелија - Граничен премин со Република Грција и рехабилитација на државен пат АЗ делница, Делчево - Граничен премин со Република Бугарија	2.891.000,00
34	Превоз за вработени, (6 договори, за 6 дела, за 2 години)	38.845.800,00
35	Техничка помош за изградба на автопатски делници на Коридор VIII и Коридор X-d на 4 години	235.955.514,00
36	Кафе и други материјали за приготвување на топли напитки	581.986,00
37	Рамковна спогодба за поставување на сообраќајна сигнализација и опрема за зголемување на безбедноста во сообраќајот – на 2 години	141.600.000,00
38	Одржување на автоматски стоп рампи (2 дела, 2 договора)	10.620.000,00
39	Средства за хигиена (2 дела, 2 договора)	660.393,00
40	Лиценци за AutoCAD	238.770,00
41	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	2.350.208,12
42	Изработка на технички - економска анализа со варијантни решенија за делница Скопје- Блаци (вора фаза)	8.850.000,00
43	Мобилна телефонија на 2 години	7.080.000,00
44	Одржување на тунелски системи и опрема (дел 1,2,5 – 3 договори)	23.010.000,00
45	Електрични апарати	1.699.514,00
46	Компјутери и компјутерска опрема (дел 2,3,4,5 – 4 договори)	25.193.320,00
47	Санација на појавени оштетувања на Р2138 - Врска со Р2134 Сончев Град	14.030.200,00
48	Хартија за фотокопир и хартија за плотер	964.089,00

49	Надзор над докомплетирање на градежни работи за Реконструкција на делница, Струмица-Дабиле	4.507.600,00
50	Чистење на канали, канавки, риголи, пропусти, берми и кресање банкени со рамковна спогодба на 2 години	118.000.000,00
51	Изработка на основен сообраќаен проект за обнова на сообраќајна сигнализација и опрема на автопат А1, делница ГП Табановце - ГП Богородица	15.310.500,00
52	Превоз за вработени (дел 1,2 – 2 договори)	13.649.580,00
53	Канцелариски материјали	640.639,00
54	Надзор за Изградба на инфраструктурна градба, излез од Автопат А1 („Пријателство“), делница од кружен тек кај стар пат 103 за Гевгелија, магистрална улица „Железничка“, до кружен тек на улица „Маршал Тито“, Општина Неготино	3.705.200,00
55	Одржување на хигиена	26.280.960,00
56	Санација на косина на автопат А4 делница, Миладиновци-Свети Николе-Штип (кај наплата станица Преод)	17.493.647,00
57	Превентивно и адаптивно одржување на систем за дигитална архива и дигитализација на документација	29.500.000,00
58	Надзор за санација на мостови со рамковна спогодба	3.941.200,00
59	Потрошен материјал за принтери и фотокопири	819.934,00
60	Привремени вработувања	2.360.000,00
61	Одржување на уреди за непрекинато резервно напојување	11.800.000,00
62	Санација на мост на р. Црна, М124203, на регионален пат Р1103, кај населено место Возарци	3.743.552,95
63	Активна компјутерска мрежна опрема	4.554.800,00
64	Услуги од овластен преведувач	3.540.000,00
65	Основен проект за промена на електрична инсталација во административна зграда	684.046,00
66	Одржување на опрема за видео надзор	5.900.000,00
67	Изработка на проектна документација за доизградба на клучка Брвеница	2.230.200,00
68	Изработка на проектна документација за изградба на клучка Јурумлери	3.803.789,00

69	Одржување на светлосна сигнализација (VMS, трепкачи и семафори)	8.260.000,00
70	Компјутери и компјутерска опрема	2.306.220,00
71	Гориво за службени возила и гориво за агрегати	4.742.420,00
72	Одржување на возила по истечен гарантен рок	1.770.000,00
73	Лиценци за софтвер за канцелариско работење со Е-меил	1.603.198,00
74	Услуги за вештачење	4.956.000,00
75	Санација на трупот на патот на Р1301, делница Охрид – Свети Наум (кај Пештани)	117.906.780,00
76	Надзор за рехабилитација на државен пат А1 делница, Гевгелија - Граничен премин со Република Грција и рехабилитација на државен пат А3 делница, Делчево - Граничен премин со Република Бугарија	2.230.200,00
77	Консултативни стручни анализи и мислења во електротехничката област, одржување и надградба на електронски систем за наплата на патарина и систем за анализа на податоци од видео надзор	8.260.000,00
78	Надзор за санација на косини и одрони со рамковна спогодба	17.062.800,00
79	Санација на мост над река Брегалница на Р1204 во Штип	32.948.173,93
80	Комунални услуги	15.340.000,00
81	Одржување на опрема на систем за електронска наплата на патарина	59.000.000,00
82	Изработка на геодетски елаборати	11.800.000,00
83	Превентивно одржување на ERP софтвер	2.336.400,00
84	Надзор за анализа на документација и утврдување на функционалноста на патот со изработка на Извештај за привремена употреба за Регионален пат Р2138, врска со Р2134 (Сончев Град)	336.300,00
85	WEB хостинг (3 дела- 3 договори)	879.336,00
86	Надзор над Изградба на обиколница на Тетово преку клучка Требош до Непроштено (фаза 1)	5.894.100,00
87	Надзор за санација на трупот на патот на Р1301, делница Охрид – Свети Наум (кај Пештани).	1.817.200,00

88	Технички преглед и регистрација на службени возила	91.910,00
89	Надзор за рехабилитација на државен пат А2 делница, Извор – Врбјани и рехабилитација на државен пат А2 делница, Ботун – Климештани	17.605.600,00
90	Противпожарна опрема за тунели и наплатни станици	1.065.776,00
91	Изработка за проектната документација за изградба на патен правец А1: Прилеп – Градско, делница од спој со пат за с.Беловодица до мост до каменолом Маврово	7.159.060,00

Врз основа на спроведените постапки за јавни набавки во 2025 година склучени се договори по 91 постапка (109 договори).

Подготвил:

Оливера Вранеш
Елена Цикарска
Илир Хоџа
Маре Шурлиновска
Жаклина С. Богдановска
Драган Ристовски
Кирил Каркалашев
Дарко Пешевски
Мартин Цеков
Благица Петрова

Контролирал:

Даниела Тасевски
Марина Терповска
Роберто Тошевски
Игор Митренцев
Магдалена Стојанова
Оливера Стефановска
Александар Журовски

Одобрил:

Сузана Атанасова
Татјана Миновска
Зоран Велков
Александар Стојанов
Зоран Сламков
Анета Стевковска

ДИРЕКТОР
Коце Трајановски

